

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7821 v km 4,730 trati odb. Moravice – Svobodné Heřmanice“

uzavřené mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3787/2017

ISPROFIN: 5813730015

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice**

IČ: **25840819**, DIČ: **CZ25840819**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **2166**

bank. spojení:

zastoupena: **Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 43-17330

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1 , jejichž předmětem jsou dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a jsou současně nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
01	69.691,00Kč	0 Kč	69 691,- Kč

Přehled změn podle ZL č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 3.

Důvodem změny je skutečnost, že při projednávání uzávěry na silniční komunikaci přes přejezd nepovolila Správa silnic Moravskoslezského kraje provádění živíc v době plánované výluky SŽDC. Z tohoto důvodu bylo nutno zajistit jednodenní uzavírku silniční komunikace pro provedení prací mimo plánovanou výlukou SŽDC.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*Původní Cena Díla bez DPH: **9 996 487,07 Kč***

*Změna Ceny díla bez DPH dodatkem č.1 **69 691,00 Kč***

Celková Cena díla bez DPH po dodatku č.1 **10 066 178,07 Kč**

*slovy: **desetmilionůšedesátšesttisícstosedmdesátosm a 7/100 korun českých***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) ve znění Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 3 – Přehled změn, který doplňuje [Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty](#)

Příloha č. 4 – Rozpis ceny díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní [Přílohu č. 4](#)

V Olomouci dne 4.1.2018

V Přerově dne 4.1.2018

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

• **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.

Obor	PS, SO	Číslo objektu (PS /SO)	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH (Kč)
			REKAPITULACE		
D			<i>Technologická část (PS)</i>		
D.1.3			D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení		8 685 284,19
			Celkem PS		8 685 284,19
E			<i>Stavební část (SO)</i>		
E.1.3			E.1.3 Železniční přejezdy		869424,88
E.3.6			E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		353469
			Celkem SO		1 222 893,88
			Celkem SO + PS		9 908 178,07
			Celkem všeobecné položky		158 000,00
			Nabídková cena celkem bez DPH		10 066 178,07