

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

č. OLP/238/2015

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek, CSc., generální ředitel a jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/238/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1, ke které uzavřely dne 14.9.2016 dohodu o narovnání, dne 20.9.2016 dodatek č. 1 a dne 5. 6. 2017 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posunutí termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení kvůli průtahům při zajištění podpisů smlouvy o služebnosti a smlouvy o přeložce inženýrských sítí a dále kvůli nedodaným vyjádřením k přesunu památníku ev. č. CZE-5101-32551, které jsou nutné pro podání žádosti o územního rozhodnutí.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 240 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 Smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady kraje č. 2471/17/RK ze dne 19. 12. 2017.

V Liberci dne 16. 1. 2018

V Praze dne 3. 1. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Ing. Ivo Šimek, CSc.
generální ředitel a jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 22. 11. 2017		
Název akce: Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum: 22. 11. 2017				
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění		
Původní řešení dle smlouvy o dílo:				
Dle Dodatku č. 2 z 5. 6. 2017 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/238/2015 ze dne 10. 9. 2015 je termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 240 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 Smlouvy.				
Předmět změny:				
Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení.				
Původní termín: Obstarání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 240 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 Smlouvy, tj. do 4. 2. 2018.				
Nový termín: Obstarání pravomocného stavebního povolení do 150 dní od nabytí právní moci posledního územního rozhodnutí, které musí předcházet vydání stavebního povolení.				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna se týká posunu termínu obstarání pravomocného stavebního povolení. Důvodem pro posun je nutnost mít před zahájením stavebního řízení pravomocná územní rozhodnutí (dále jen „ÚR“) na dílčí stavební záměry, které souvisí se stavebním povolením.				
Zdůvodnění:				
Stavebnímu povolení předchází územní řízení na samostatné části „Přeložka silnice II/268“, „Autobusové zastávky, Ralsko“, „Autobusové zastávky, Mimoň“ a „Zatrubněné vyvedení silničního příkopu“. Překážkou pro zajištění stavebních povolení jsou chybějící vydaná pravomocná územní rozhodnutí. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na „Autobusové zastávky, Ralsko“ a „Autobusové zastávky, Mimoň“ a „Zatrubněné vyvedení silničního příkopu“ byla podána na stavební úřady 27. 9. 2017. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na „Přeložka silnice II/268“ byla podána na stavební úřad 24. 10. 2017. Původní předpoklad podání žádostí byl termín 10. 7. 2017, tj. po dodání vyjádření, smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o přeložce, jejichž získání nemohl zhotovitel ovlivnit a kdy zajištění výstupů bylo časově problematické. Překážkou pro zajištění ÚR „Přeložky silnice II/268“ bylo zejména chybějící povolení z Ministerstva obrany k přesunu válečného památníku ev. č. CZE-5101-32551. Krajský úřad Libereckého kraje předal zhotoviteli sdělení Ministerstva obrany ČR k přesunu památníku 18. 10. 2017, dále dne 11. 10. 2017 byla odborem dopravy Městského úřadu v České Lípě vydána rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro uložení sítě. U autobusových zastávek				

byly podepsány dne 19. 9. 2017 chybějící smlouvy s Městem Ralsko. Obecně u dokumentací pro zajištění ÚR bylo vzhledem k složitosti problematiky prodlouženo zajištění podepsání smluv mezi objednatelem a třetí stranou. Zdlouhavé projednávání uvedených záležitostí při podpisu dodatku č. 2 nemohl objednatel ani zhotovitel jednat s péčí řádného hospodáře předvídat, termíny byly předpokládány pro plynulou časovou souslednost.

Aktuálně je předpokládáno, že lhůta pro zahájení územního řízení je 30 dní, pro vydání územního řízení 30 dní a pro nabytí právní moci 30 dní. Tzn., že termín pro nabytí poslední právní moci ÚR by měl být 22. 1. 2018. Teprve po nabytí právních mocí ÚR je možné žádat stavební úřad o soulad s § 15 stavebního zákona, standardní lhůta pro vyřízení je 30 dní, rovněž některé vybrané dotčené orgány je možné žádat o vyjádření k stavebnímu povolení (dále jen „SP“) až po vydání ÚR. Poté bude podána žádost o stavební povolení. Standardní lhůty pro vydání stavebního povolení v právní moci shodné s vydáním územního rozhodnutí, v případě vydání stavebního povolení se vzhledem ke kapacitním možnostem stavebního úřadu v České Lípě předpokládá lhůta delší. Tzn., že je nutné uvažovat s celkovým posunem termínu o $30 + (60 + 30 + 30) = 150$ dní od vydání posledního pravomocného ÚR.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.		
Změnový list vystavil:			
Datum:	22. 11. 2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu:</p> <p>Předmět změny: Termín obstarání pravomocného stavebního povolení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna se týká posunu termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení nad rámec předpokládaného termínu dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti.</p> <p>Změna je vyvolána zejména průtahy při zajištění podpisů smluv o služebnosti a o přeložkách inženýrských sítí a dále pozdějším vydáním vyjádření k přesunu památníku ev. č. CZE-5101-32551.</p> <p>Aktuálně je předpokládáno, že poslední ÚR nabydou právní moci 22. 1. 2018. Teprve po nabytí právních mocí ÚR je možné žádat stavební úřad o soulad s § 15 stavebního zákona, standardní lhůta pro vyřízení je 30 dní. Poté bude podána žádost o stavební povolení. Standardní lhůty pro vydání SP v právní moci shodné s vydáním ÚR, v případě vydání SP se vzhledem ke kapacitním možnostem stavebního úřadu v České Lípě předpokládá lhůta delší. Tzn., že je nutné uvažovat s celkovým posunem termínu o $30+(60+30+30)=150$ dní od vydání posledního pravomocného ÚR.</p> <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni co do kvality, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace veřejné zakázky pro celé dílo.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,- Kč	0,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0,- Kč	Obstarání pravomocného stavebního povolení do 150 dní od nabytí právní moci posledního územního rozhodnutí, které předchází vydání stavebního povolení.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		

Ověřil:

Schválil: