

Příloha č. 6 smlouvy o dílo – Požadovaný základní harmonogram plnění

Harmonogram realizace projektu Palubní systém		
etapa plnění		termín od účinnosti Smlouvy v kalendářních dnech
1.	vývoj a vypracování projektové dokumentace + její schválení	130
	prohlídka vozů a míst realizace, předání podkladů	
	vývoj všech položek plnění	
	vypracování projektové dokumentace v součinnosti se zadavatelem	
	vyhotovení a předání podkladů pro žádost o změnu povolení ČTÚ	
	podání žádosti o změnu povolení ČTÚ (podá zadavatel)	
	vyřízení potřebných povolení a certifikátů	
	schválení projektové dokumentace	
zkušební montáž 1 vozu a schválení spuštění 1.fáze montáží		
2.	realizace dispečinku, montáž trolejbusové trakce a zkušebních vzorků	190
	instalace a zprovoznění dispečerského systému paralelně se současným systémem	
	úpravy radiové sítě	
	zaškolení dispečerů a techniků oddělení DPP na nový dispečerský systém	
	montáž palubního i odbavovacího systému na 17 zkušebních vozů vybraných typů	
	montáž 57 trolejbusů vč. montáže systému počítání cestujících na 3 vozy	
	instalace a zprovoznění nového systému nahrávání a vyčítání na provozovně Trolejbusy	
	dodání a zprovoznění 3 zkušebních sestav na oddělení DPP a dílně údržby Trolejbusy	
zaškolení pracovníků údržby a techniků oddělení DPP na nový systém nahrávání a vyčítání		
3.	zkušební provoz na trolejbusové trakci a odstranění vad	219
	zkušební provoz celého předmětu plnění 2.etapy	
	odstraňování zjištěných vad	
	instalace a zprovoznění zařízení ve školicím středisku	220
	zaškolení pracovníků školicího střediska a techniků oddělení DDP	
převzetí části díla bez vad a nedodělků, schválení 2.fáze montáží		
předání návodů, dokumentace, instalačních CD a uložení zdrojových kódů do úschovy		
4.	realizace montáží tramvajové a autobusové trakce	299
	montáž 253 tramvajů vč. montáže systému počítání cestujících na 6 vozů	
	montáž 288 autobusů vč. montáže systému počítání cestujících na 30 vozů	



instalace a zprovoznění nového systému nahrávání a vyčítání na autobusových provozovnách	
instalace a zprovoznění nového systému nahrávání a vyčítání na tramvajových provozovnách	
dodání a zprovoznění 4 zkušebních sestav na dílnách údržby Autobusy a Tramvaje	
zaškolení pracovníků údržby autobusových a trolejbusových provozoven	
ukončení provozu současného dispečerského systému, jeho demontáž a plný přechod na nový systém	
Předání a převzetí kompletního plnění vč. všech zde výslovně nezmiňovaných plnění	

Pravidla přistavování vozidel k montáži/instalaci ze strany zadavatele:

Montáže a práce na zařízeních dodávaných do vozidel MHD nesmí omezit nebo ohrozit plánovanou denní výpravu dopravních prostředků jednotlivých trakcí na všechny pravidelné spoje MHD. Zadavatel garantuje, že pro potřeby montáže a práce na zařízeních dodávaných do vozidel MHD může současně uvolnit:

trakce	provozovna	maximální počet současně uvolněných vozidel	
		pracovní den	den pracovního volna/klidu
tramvaj	Poruba	4	40
	Moravská Ostrava	3	20
trolejbus	Sokolská třída	3	10
autobus	Hranečnick	4	30
	Poruba	4	15