



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S226/2017 ze dne 13. 9. 2017**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Národní knihovna České republiky**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem NK ČR

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

**DL studio, s.r.o**

se sídlem: Prvního pluku 12a/347, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 114406

zastoupená: Ing. arch. Tomášem Hrubým, jednatelem společnosti

IČO: 27568067

DIČ: CZ27568067

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

(společně též také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s čl. XIII., odst. 4 Smlouvy č. S2226/17, ev. č. původní VZ: N006/17/V00003770 uzavřené dne 13. 9. 2017 (dále jen jako „**Smlouva**“) a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

**I. Předmět dodatku**

1. Dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy je Zhotovitel povinen zahájit práce na díle neprodleně po podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Základním podkladem pro provedení díla je Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina. Studie byla přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky zejména pro představu o rozsahu budoucího díla. Před zahájením plnění Smlouvy měla být Zhotoviteli Objednatelům předána nejen její aktuální verze, ale i další navazující stupeň dokumentace, pokud by byl v té době již zpracován. Po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem došlo k zásadní změně koncepce dispozičního řešení areálu Klementina, jehož výsledkem byla potřeba aktualizace Studie Revitalizace, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v areálu nebude realizován automatický dopravník knih. Z tohoto důvodu Objednatel nemohl Zhotoviteli platnou Studii Revitalizace nebo navazující stupeň dokumentace jako základní podklad k provedení jeho díla předat, a Zhotovitel tedy nemohl zahájit práce.
3. Aktuální Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina byla Zhotoviteli předána dne 16. 1. 18 Smluvní [REDACTED]



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

termíny uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy jsou vztaženy ke dni podpisu Smlouvy. Tyto termíny se nemění s tím, že výchozím bodem je nyní uváděné datum předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina.

4. Článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní takto:

Termín plnění:

- a) zahájení realizace díla - neprodleně ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina,
- b) odevzdání studie Objednateli k připomínkám – do 3 měsíců ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina, Objednatel připomínkuje studii do 14 dnů,
- c) zapracování připomínek do Studie do 14 dnů po jejich obdržení od Objednatele,
- d) součinnost při projednávání s orgány památkové péče podle odst. 2.2 Smlouvy – předpoklad do 5 měsíců ode dne předání aktualizované Studie Rekonstrukce a revitalizace Klementina,
- e) plnění dle Smlouvy bude ukončeno vydáním souhlasného závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

**Objednatel:**

V Praze dne 17. 1. 2018

PhDr. Martin Kocanda  
generální ředitel Národní knihovny České republiky

**Zhotovitel:**

V Praze dne 16. 1. 2018

Ing. arch. Tomáš Hrubý  
jednatel společnosti DL studio, s.r.o.