



TSKRP005LLNL

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„BBP Sídliště Rohožník, 2. etapa, Praha 21, akce číslo 60241“

Číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/27

Číslo smlouvy zhotovitele: 20/02/2017

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou představenstva anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: KSF spol. s r.o.
Zděbradská 8, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 45800995
DIČ: CZ45800995
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 125104874/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
10651
zastoupená: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 16.3.2017 „**BBP Sídliště Rohožník, 2. etapa, Praha 21, akce číslo 60241**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.5.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných Zhotovitelem. Důvodem je koordinace prací s jinými investory, přičemž úprava bezbariérových přechodů pro chodce musí být realizována až po pracích spojených s rekonstrukcí kanalizačního řádu a přípojek. Smluvní strany se proto dohodly na posunu termínu dokončení celého díla a na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla). Lhůta výstavby (počet realizačních dní) se nemění.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Termín dokončení: max. 06/2018

Lhůta výstavby, tj. 100 kalendářních dnů, se nemění.

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:


11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 16. 01, 2018

za Objednatele:



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

za Zhotovitele



spol. s
Zděbr
251 01
DIČ: C
Tel.: 3

..... e-mail: ksf@ksf.cz

Zbyněk Krejčí
jednatel společnosti