

## Dodatek č. 2

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, ISPROFIN: 532 373 0002, uzavřené dne 14.10.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

o výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

## „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Prodloužení termínu ukončení činnosti. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti je posunutí termínu ukončení celého díla „**Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice**“. V této souvislosti dochází k nárůstu provozních a administrativních nákladů podpory TDI souvisejících s prodlouženou realizací díla, administrativním dokončováním, projednáním změn během výstavby s dopady na fakturaci a závěrečnou bilanci účetnictví oproti původně očekávanému rozsahu. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4, odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.
2. Úprava a navýšení ceny v souvislosti s prodloužením doby plnění. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele. V návaznosti na výše uvedené tak dochází k navýšení o částku 89 600,- Kč. Celková hodnota všech změn závazku ze Smlouvy je cca 39,78 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění ceny (nákladů) podle číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, uzavřené dne 14.10.2015 je stanoveno k datu podpisu tohoto dodatku č. 2. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 5, odst. 5.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, ve znění dodatku č. 1, takto:

**1) Čl. 4 - Termín plnění**

- ruší se stávající text v odst. 4.2., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání**

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **předpoklad 03/2018**

**2) Čl. 5 - Cena**

- ruší se stávající text v odst. 5.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1.** Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí bez DPH:

Cena dle Smlouvy, ve znění dod. č. 1, bez DPH: **1 164 800,- Kč**

Cena za činnosti, obsažené v dod. č. 2, bez DPH: **89 600,- Kč**

Cena dle Smlouvy, ve znění dod. č. 2, bez DPH: **1 254 400,- Kč**

*Rekapitulace:*

<i>Celková cena, ve znění dod. č. 2, bez DPH:</i>	<i>1 254 000,- Kč</i>
<i>DPH (základní sazba):</i>	<i>263 340,- Kč</i>
<i>Celková cena, ve znění dod. č. 2, včetně DPH</i>	<i>1 517 740,- Kč</i>

Rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

## II.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ZRS).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3327/2015/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 15-4901-002, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

- příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne 16.1.2018

V Praze dne 15.1.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Příloha č. 1 -**

**Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis nabídkové ceny**

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“  
základní smlouva**

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■

**základní smlouva včetně dodatku č. 1**

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■

**dodatek č. 2**

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■

**celkem včetně dodatku č. 2**

„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
<b>CELKEM</b>	■	■	■