

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1226/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 06537/2015

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
[REDAKCE], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00
oprávněn jednat jménem společnosti: [REDAKCE],
na základě plné moci ze dne 11.2.2016
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí projektu
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 7
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne 20.9.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.8.2016, ve znění dodatku č. 1.

I.

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 10.:

10. Součástí díla jsou rovněž dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního díla.

Potřeba jejich realizace vyplynula v průběhu provádění díla, konkrétně jeho části na stavebním objektu SO 201 Most, a tyto dodatečné práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku, realizační dokumentaci stavby a záznamech z kontrolních dnů, kdy současně na základě průběhu provádění díla došlo k omezení jeho rozsahu oproti původnímu zadání. Jedná se zejména o níže popsané změny (dodatečné práce a méněpráce):

Dodatečné práce:

SO 201 Most:

1. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu byla realizována dočasná konstrukce skruže zejména pro možnost realizace nové mostní konstrukce, ale také pro bourání původní mostovky.
2. Pro kotvení staré a nové konstrukce pilířů mostu byl použit jiný počet, průměr a délka chemických kotev.
3. Pro část konstrukce mostovky byl použitý beton jiné třídy, než předpokládalo zadání.
4. V rámci stavby musel být přesunut sloup veřejného osvětlení umístěný bezprostředně vedle mostu.

Méněpráce:

SO 201 Most:

1. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu s použitím dočasné konstrukce skruže bylo použito statické řešení nosníků mostu s menším počtem ložisek.
2. Po zpracování RDS bylo upřesněno potřebné množství výztuže úložných prahů, pilířů a mostní konstrukce.
3. Pro kotvení staré a nové konstrukce pilířů mostu byl použit jiný počet, průměr a délka chemických kotev.
4. Vzhledem k navržené technologii provádění konstrukce mostu s použitím dočasné konstrukce skruže nebyly využity položky pro dopravu a montáž nosníků mostu.

II.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 8.852.279,44 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) 1.079.140,86 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH) -1.459.001,96 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 8.472.418,34 Kč
(slovy: osmmilionůčtyřístasedmdesátdvatisícčtyřistaosmnáct korun českých třicetčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle soupisu skutečně provedených prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 11.2.2016
Metrostav a.s.