

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000057/2016/DIL** ze dne 20.07.2016

*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení  
Rady města Chrudim č R/ 384 /2016 ze dne 17.10.2016*

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(*dále jen objednatel*)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **COLAS CZ a.s.**

Sídlo společnosti Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
Doručovací adresa Petra Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. Jan Neraďílek, manažer regionu Pardubického, oblast Sever,  
divize Silniční stavitelství  
b) technických Ing. Jan Neraďílek, manažer regionu Pardubického, oblast Sever,  
divize Silniční stavitelství  
c) realizace Ladislav Grof, hlavní stavbyvedoucí  
d) stavbyvedoucí Jiří Kava, stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č.

183/2006 Sb. pro dopravní stavby, Číslo autorizace: 35178

Telefon: 286 003 511  
FAX: 286 003 500  
E-mail: [colas@colas.cz](mailto:colas@colas.cz)  
IČ 261 77 055  
DIČ CZ261 77 055  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408-201/0100

(*dále jen zhotovitel*)

**Stavba: „Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim“**

## **2. Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000057/2016/DIL ze dne 20.07.2016, na akci „Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění a doba plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000057/2016/DIL ze dne 20.07.2016 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

## **Cena díla**

### **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim	998.676,34 Kč	209.722,03 Kč	1.208.398,37 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Příčná, Chrudim	-45.901,22 Kč	-9.639,26 Kč	-55.540,48 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:</b>	<b>952.775,12 Kč</b>	<b>200.082,77 Kč</b>	<b>1.152.857,89 Kč</b>
<b>platná do</b>	19.10.2016	19.10.2016	19.10.2016

## **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	16.06.2016	19.10.2016

## **4. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zpětně ke dni 14.10.2016.

V Chrudimi dne 18.10.2016

V Hradci Králové dne 18.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Ing. Jan Neradílek  
manažer regionu Pardubického  
oblast Sever  
divize Silniční stavitelství