

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany:**

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem  
Nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 002 77 819  
DIČ: CZ00277819  
zastoupený starostou Ing. Janem Jarolímem  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Dvůr Králové nad Labem,  
č.ú.: 187589301/0300  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795  
zastoupený Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10609  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
č.ú.: 994404-0745137001/0800  
číslo smlouvy zhotovitele: 224 200695  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova – I. ETAPA**“.

Na základě vzájemných dohod, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

**A) V souladu s předkládanými a schválenými změnami č. 1 až č. 5 v průběhu výstavby (příloha č. 1) se v souladu s čl. I. Základní ustanovení, bod 1 uvedená smlouva z hlediska ceny díla upravuje následovně:**

Původní cena díla bez DPH	5 665 233,11 korun českých
DPH (21%)	1 189 698,95 korun českých
Cena celkem s DPH	6 854 932,06 korun českých
Změna ceny v Dodatku č. 1 bez DPH	- 274 326,27 korun českých
z toho Vícepráce	443 273,06 korun českých
z toho Méněpráce	- 717 599,33 korun českých

Nová cena díla bez DPH	5 390 906,84 korun českých
DPH (21%)	1 132 090,44 korun českých
Cena celkem s DPH	6 522 997,28 korun českých

(slovy: šestmilionůpětsetdvacetdvatisícdevětsetdevadesátšest Korun českých a dvacetosm haléřů)

**B) Na základě vzájemné dohody ve smyslu čl. III. Ostatní a závěrečná ujednání, bod 5 je uvedená smlouva o dílo upravena v Příloze k), čl. II., bod 1 Harmonogram a to následovně:**

Původní termín dokončení stavby (prací): 15.10.2017

Nový termín dokončení stavby (prací): 26.11.2017

Původní termín dokončení díla: 26.11.2017

Nový termín dokončení díla: 18.12.2017

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek byl schválen Radou města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/806/2017 – 118. RM ze dne 19.12.2017.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20.12.2017

V Ostravě dne

---

Objednatel  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

---

Zhotovitel  
Ing. Aleš Kramný a Ing. Josef Pohorský  
prokuristé