

## DODATEK Č. 2/2018

k Objednávce – smlouvě o poskytování služeb č.: 03PT-002843 na realizaci zakázky  
„D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemení“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ / DIČ: 659 93 390 / CZ65993390  
zastoupeno: , ředitelem Závodu Brno  
(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

### EXACT ING, s.r.o.

se sídlem: Brno, Nezamyslova 1423/6, 615 00  
IČ / DIČ: 292 36 517 / CZ29236517  
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527  
zastoupený:  
(dále jen „Poskytovatel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

## Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 12.12.2016 sepsána Objednávka – smlouva o poskytování služeb (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemení“ a Dodatek č.1 ze dne 7.7.2017.  
Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 s následujícím textem:

I.

V průběhu zajištění činností k uzavření smluv o zřízení věcných břemen vyvstala potřeba prodloužení termínu pro zajištění předmětu Objednávky – smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 7.7.2017, které vyplynulo z postupu prací a na základě správních lhůt pro zajištění úkonů k dořešení dědického řízení a následného projednání smluv.

II.

### Stav ke dni podání žádosti o dodatek:

Na základě předaných geometrických plánů proběhlo zajištění podkladů k vyhotovení znaleckých posudků a zpracování smluv o zřízení věcných břemen včetně projednání vzorů smluv s provozovateli jednotlivých sítí následovně:

- SO 302 Zatrubněný odpad v km 87,900 do Strhance - smlouvy uzavřeny, zapsáno do KN,

- SO 412 Přeložka vedení VN 42 /km 85,880 – 88,960 - 4x smlouva zapsána a zapsány do KN, 1x smlouva – uzavřena, 3x smlouva připravena – činnosti byly přerušeny, ze strany společnosti ČEZ proběhlo prověření duplicity v rámci zřízení VB,
- SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum - 1x smlouva připravena - činnosti přerušeny, ze strany společnosti ČEZ proběhlo prověření duplicity v rámci zřízení VB,
- SO 552 Úprava katodové ochrany v km 98,380 (VVTL), 1x smlouva zapsána do KN, 1x smlouva – činnosti přerušeny z důvodu probíhajícího dědického řízení.

### III.

#### Zdůvodnění Dodatku:

V rámci uzavírání smluv a jednání s vlastníky bylo zjištěno následující:

- **SO 412 Přeložka vedení VN 42 /km 85,880 – 88,960/**  
**LV 124, LV 339, LV 373 k.ú. Prosenice, LV 57 k.ú. Popovice, LV 10001, k.ú. Prosenice** - v evidenci provozovatelů vedení distribuční soustavy došlo k chybě, smlouvy byly neoprávněně uzavřeny s provozovatelem sítě E.ON. Probíhá příprava a projednání smlouvy o převodu práv a povinností mezi jednotlivými distributory.  
**LV 99 k.ú. Lýsky a LV 111 k.ú. Prosenice** – Správa železniční dopravní cesty, s.o. – Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – odsouhlasené smlouvy byly dne 24.7.2017 předány k podpisu provozovateli – důvodem odsunu termínu je zdržení odsouhlasení návrhu smluv o zřízení věcných břemen ze strany vlastníka pozemků.  
**LV 10001 k.ú. Popovice** – Město Přerov - záměr uzavření smlouvy byl předán k odsouhlasení Zastupitelstvem, po podpisu smluv ze strany provozovatele budou smlouvy předloženy k odsouhlasení a podpisu - důvodem odsunu termínu je potřeba odsouhlasení nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene ze strany provozovatele vedení.
- **SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum**  
**LV 379, k.ú. Předmostí** - v evidenci provozovatelů vedení distribuční soustavy došlo k chybě, smlouvy byly neoprávněně uzavřeny s provozovatelem sítě E.ON - důvodem odsunu termínu je potřeba odsouhlasení nového návrhu smlouvy ze strany ČEZ – probíhá. Původní návrh smlouvy byl podepsán ze strany šesti spoluvlastníků, předpokládáme součinnost vlastníků pozemku při uzavírání nové smlouvy.
- **SO 552 Úprava katodové ochrany v km 98,380 (VVTL)**  
**LV 20, k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou** – smlouvu nebylo možné uzavřít, a to z důvodu úmrtí spoluvlastníka Pavla Gaďurka, Kojetická 301/10, 190 00 Praha 9. Důvodem odsunu termínu je potřeba dořešení dědického řízení, případně uzavření dědické dohody, dle sdělení notáře ze dne 4.1.2018 je předpoklad ukončení řízení do 07/2018.

### IV.

Dosavadní text čl. III. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 23 měsíců od data podpisu této Smlouvy.

V.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě ze dne 12.12.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 a Dodatek č. 2/2018 se stávají nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**EXACT ING s.r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: ředitel Závodu Brno  
Datum: 12 -01- 2018

Podpis:  
Jméno: jednatelka  
Datum: 11. 1. 2018