

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SNP2/2017/SOD/170/UPV „Jaromírova 455/23 – výměna oken – dvojskla, oprava fasády“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: Mgr. Martinem Chylíkem, pověřeným členem představenstva

Bankovní spojení:

Tel:

Zhotovitel: Formet, s.r.o.

Zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149

Sídlo: Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5

IČ: 284 47 352

DIČ: CZ 28447352

Zastoupený: Michalem Nartowskim, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Tel.,fax:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SNP2/2017/SOD/170/UPV
uzavřené dne 7. 8. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“):

I.

Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se z důvodu níže uvedených víceprací a nevhodných klimatických podmínek pro provádění prací prodlužuje termín ukončení prací o 45 dnů. V této souvislosti se shora uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

„ 3. Ukončení prací.....max do 28. 2. 2018.

1.2 Cena za dílo

V čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se v důsledku méněprací ve výši 135.782,- Kč bez DPH dle Změnového listu č. 1 ze dne 6. 12. 2017 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) a víceprací ve výši 147.081,- Kč bez DPH dle Změnového listu č. 2 ze dne 5. 12. 2017 (Příloha č. 3) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 4) po vzájemném započtení ceny těchto prací zvyšuje celková cena za dílo o **11.299,- Kč bez DPH**, přičemž se celková cena za dílo zvyšuje na **4.332.858,- Kč bez DPH**, tj. na 4.987.427,70 Kč včetně DPH (Příloha č. 5 – rekapitulace ceny za dílo) a zároveň se uvádí odpovídající sazba DPH. Shora uvedený odstavec se tedy nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

„1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Jaromírova 455/23 - výměna oken - dvojskla, oprava fasády	bez DPH v Kč	DPH v Kč	celkem vč.DPH v Kč
výměna oken a dveří, oprava fasády (15%)	4.255.508,00	638.326,20	4.893.834,20
informační kancelář MČ Praha 2 (21%)	77.350,00	16.243,50	93.593,50
Cena celkem	4.332.858,00	654.569,70	4.987.427,70

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo se tak v rozsahu shora uvedených změnových rozpočtů (Příloha č. 2, 4) v dotčených položkách (v rozsahu méněprací ve výši 135.782,- Kč bez DPH a víceprací ve výši 147.081,- Kč bez DPH) mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 11.1.2018.....

Za správce nemovitostí Praha 2, a.s.

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Sp
Mgr. Martin Chylík
pověřený člen představenstva

[Redacted signature]

Michal Nartowski
Svatošovská 343/17, 153 00 Praha 5
jednatel společnosti
IČ: 28447352 DIČ: CZ28447352

et s.r.o.

[Redacted stamp]

PŮTOHA E. 1

NÁZEV AKCE:

Jaromírova 455/23 - výměna oken - dvojskla, oprava fasády

Změnový list č. 1

Datum: 06.12.2017

POPIS ZMĚNY: ODPOČTY

Klempířské prvky na uliční fasádě:

K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16, K17, K18 A K19
Vzhledem k dobrému technickému stavu nebudou prvky měněny

Venkovní svítidla komplet 4ks (ref výr Osmoneta elektra 4 1x60W) – v době realizace akce již nebyla svítidla na fasádě osazena = odpočet položky

Kryty kamen WAW nebudou měněny. Z důvodu rozdílných vyústění odkouření různých typů topidel nelze sjednotit shodným typem krytu pro zachování jejich funkčnosti. Budou pouze očištěny a natřeny v barvě fasády.

Izolace proti vodě – svislá izolace soklu uliční a dvorní fasády těsnící hmotou nebude realizována. Vodorovná izolace podlah balkonů proti vlhkosti nataveným těžkým asfaltovým pásem nebude provedena a bude nahrazena stěrkovou izolací.

Dlažba balkonů uliční fasády nebude položena. Bylo zjištěno, že navržená skladba se výškově na balkony nevejde. Bude zachováno stávající provedení betonové mazaniny, která bude očištěna a na ní provedena pochozí hydroizolační stěrka Sika Floorwon elastic v odstínu 7032 – šedá.

Zpracoval: Formet, Ing. Kabeš

Investor: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 18/1869, Praha 2

Důvod:

méně práce X

záměr
objednatel

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY: odpočet 135.782,- Kč bez DPH


Předkládá:

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 6.12.2017

TDI: HRUDKA PETR Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:



ARA s.r.o.
Na přikopě 991/7
110 00 Praha 1
DIČ: C61-43871823

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 53 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-14-

ZL - REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Výměna oken a dveří, oprava fasády Jaromírova 455/23, Praha 2

Popis	smluvní rozpočet	ZL 01 - ODPOČET	
část Výměna oken a dveří, oprava fasády	CELKEM	4 244 209	135 782
006: Úpravy povrchu	320 182	7 041	
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	124 514	-	
0095: Ostatní konstrukce a práce	63 079	7 400	
0096: Bourací práce a demolice	45 064	-	
0099: Přesun hmot HSV	60 438	-	
021: Silnoproud	30 129	2 498	
711: Izolace proti vodě	84 585	57 077	
764: Konstrukce klempířské	66 793	55 010	
766: Konstrukce truhlářské	2 729 686	-	
767: Konstrukce zámečnické	150 305	-	
771: Podlahy z dlaždic	16 993	6 757	
783: Nátěry	345 421	-	
784: Malby	18 694	-	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	188 324	-	
část Informační kancelář MČ Praha 2	CELKEM	77 350	-
006: Úpravy povrchu	51 954	-	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 917	-	
099: Přesun hmot HSV	826	-	
784: Malby	16 652	-	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 000	-	
Celkem (bez DPH)	4 321 558	135 782	
základ pro DPH 15%	4 244 209	135 782	
DPH 15%	636 631	20 367	
základ pro DPH 21%	77 350	-	
DPH 21%	16 243	-	
Celkem (včetně DPH)	4 974 433	156 149	

Zhotovitel:

ZL č. 1 - ODP

Objednatel:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
 IČ: 049 58 268, DIČ:
 www.snp2.
 -14-

Jaromírova 23

Příloha č. 2

VÝKAZ VÝMĚR

Výměna oken a dveří, oprava fasády Jaromírova 455/23, Praha 2

ZL č. 1

ODPOČTY

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	SMLUVNÍ ROZPOČET			ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ODPOČTY		
					výměra	j.c.	celkem Kč	výměra	j.c.	celkem Kč
část: Výměna oken a dveří, oprava fasády					CELKEM			4 244 209		
006: Úpravy povrchu					320 182			7 041		
11.	SP	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm parapety dle pol 76421644.; (8,8+27,3+2,4+0,3) řimsy dle pol 76421642.; (35,4+16,6) atiky dle pol 76421540.; (56,6+2)	m	149,40	58,00	8 685	121,40	58,00	7 041
0095: Ostatní konstrukce a práce					63 079			7 400		
2.	SP	959-646001	Výměna krytu odvětrání kamen WAV kompl - DMTZ stávající, DOD + MTZ nového krytu v barvě fasády - v případě nevyužití provést zazdění otvoru a doplnění omítky, pol ozn "1" dle PD výkr 100-06, 100-07; 9+11	kus	20,00	370,00	7 400	20,00	370,00	7 400
021: Silnoproud					30 129			2 496		
2.	MP	021-616014	Výměna venkovních svítidel kompl - DMTZ stávajícího, DOD+MTZ nového ref výr Osmonta elektra 4 1x60W PD TZ; 4	kus	4,00	624,00	2 496	4,00	624,00	2 496
711: Izolace proti vodě					84 585			57 077		
1.	SP	711413121B	Izolace proti vodě za studena svislé těsnící hmotou - kompletní systémové řešení - penetrace + stěrka, vč případného vyrovnání podkladu sokl uliční, dvorní, dvorní objekt; (16,6+16,34+5+16,34)*0,5	m2	42,14	1 818,00	76 611	27,14	1 818,00	49 341
2.	SP	711-921015	D+M izolace proti zemní vlhkosti standard vodorovná - penetrační nátěr + 2x natavený těžký asfaltový pás, vč vytažení na svislou stěnu - malých ploch jednotlivě do 2 m2 uliční fasáda 3NP; 1,5*2*1,4; dvorní fasáda; 1,5*3*1,4	m2	10,50	691,00	7 256	10,50	691,00	7 256
3.	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,01	710,00	719	0,68	710,00	481
764: Konstrukce klempířské					66 793			55 010		
1.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	38,80	36,00	1 397	10,80	36,00	389

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	SMLUVNÍ ROZPOČET			ZMĚNOVÝ LIST č.1 - ODPOČTY		
					výměra	j.c.	celkem Kč	výměra	j.c.	celkem Kč
			parapet do 250mm K5; 1,1*8		8,80			8,80		
			parapet do 330mm K1, K4, K13, K21; 1,1*15+1,1*1+2+1,1*7		27,30			2,00		
2.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	52,00	56,00	2 912	52,00	56,00	2 912
			římsa do 200mm K9, 12, 19; 1,8+2,5*2+12		18,80			18,80		
			římsa do 300mm K7; 16,6		16,60			16,60		
			římsa do 550mm K8; 16,6		16,60			16,60		
3.	SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	58,60	44,00	2 578	56,60	44,00	2 490
			atika do 500mm K6, K10, K11, K15, K16, K18; 16,6+5*2+5*2+3*2+0,5*4+12		56,60			56,60		
5.	SP	764215406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	56,60	550,00	31 130	56,60	550,00	31 130
			atika do 500mm K6, K10, K11, K15, K16, K18; 16,6+5*2+5*2+3*2+0,5*4+12		56,60			56,60		
6.	SP	764215407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	2,00	637,00	1 274	2,00	637,00	1 274
			atika do 550mm K17; 0,5*4		2,00			2,00		
7.	SP	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	8,80	227,00	1 998	8,80	227,00	1 998
			parapet do 250mm K5; 1,1*8		8,80			8,80		
8.	SP	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	27,30	236,00	6 443	2,00	236,00	472
			parapet do 330mm K1, K4, K13, K21; 1,1*15+1,1*1+2+1,1*7		27,30			2,00		
11.	SP	764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	35,40	214,00	7 576	35,40	214,00	7 576
			římsa do 200mm K9, 12, 19; 1,8+2,5*2+12		18,80			18,80		
			římsa do 300mm K7; 16,6		16,60			16,60		
12.	SP	764218427	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm	m	16,60	380,00	6 308	16,60	380,00	6 308
			římsa do 550mm K8; 16,6		16,60			16,60		
14.	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,49	1 540,00	755	0,30	1 540,00	482
771: Podlahy z dlaždic							16 993			6 767
1.	SP	771474116	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 250 mm	m	25,00	96,00	2 400	10,00	96,00	980
			uliční a dvorní fasáda; 5*(2+3)		25,00			10,00		
2.	SP	771574312A	Montáž podlah keramických rezných hladkých tl.25mm lepených vodovzd a mrazuvzd lepidlem do 12 ks/ m2	m2	7,50	290,00	2 175	3,00	290,00	870
			uliční a dvorní fasáda; 1,5*(2+3)		7,50			3,00		
3.	H	[H 771-643001	DOD dlažba keramická tl.25mm - (vzorek bude odsouhlasen investorem)	m2	32,80	350,00	11 480	13,00	350,00	4 550
			KPol771574...; 7,5*1,04		7,80			3,00		
			uliční a dvorní fasáda keramický sokl; 5*(2+3)		25,00			10,00		
4.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	76,00	12,00	912	30,55	12,00	367
			uliční a dvorní fasáda keramický sokl; 5*(2+3)/0,33+0,242		76,00			30,55		
5.	SP	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,06	434,00	26	0,02	434,00	10

PRÍLOHA č. 3

NÁZEV AKCE:
**Jaromírova 455/23 - výměna oken - dvojskla,
oprava fasády**

Změnový list č. 2 Datum: 05.12.2017

POPIS ZMĚNY: PŘÍPOČTY

**Štukové prvky uliční fasády – po postavení uličního lešení byl při detailní prohlídce zjištěn skutečný stav štukových prvků, jejich značná degradace, která nemohla být v době zpracování projektu známa a zjištěna.
Sanace štukových prvků provedena doplněním ocelové výztuže, přikotvením prvků, sanace injektážní maltou Remmers, navrtávky nerezových kotev a sjednocení povrchu - nabídka firmy Alabaster 15.11.2017**

**Klempířské prvky na uliční fasádě:
K5, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15, K16, K17, K18 A K19
Vzhledem k dobrému technickému stavu nebudou měněna
Přechodová spára mezi nově vyměněným oknem a stávajícím (ponechaným) venkovním klempířským parapetem zakryta přechodovým prvkem (námětek)
Venkovní klempířské prvky uliční fasády (ponechaná původní konstrukce) nově natřeny – odstranění starých nátěrů a základní antikorozní nátěr**

Zpracoval: Formet, Ing. Kabeš **Investor: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869, Praha 2**

Důvod: vícepráce X	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	------------------	--------------------------

OHODNOCENÍ ZMĚNY: přípočet 147.081,- Kč bez DPH

Předkládá:

POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 5.12.2017

TDS: **Architekt stavby - autorský dozor:** **Investor:**


		ARA s.r.o. Na příkopě 692/7 110 00 Praha 1 DIČ: C01-433713011	Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -14-
--	--	---	---

ZL - REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Výměna oken a dveří, oprava fasády Jaromírova 455/23, Praha 2

Popis	smluvní rozpočet	ZL 02 - PŘÍPOČTY	
část Výměna oken a dveří, oprava fasády	CELKEM	4 244 209	147 081
006: Úpravy povrchu	320 182	138 304	
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	124 514	-	
0095: Ostatní konstrukce a práce	83 079	-	
0096: Bourací práce a demolice	45 064	-	
0099: Přesun hmot HSV	80 438	-	
021: Silnoproud	30 129	-	
711: Izolace proti vodě	84 585	-	
764: Konstrukce klempířské	66 793	2 716	
766: Konstrukce truhlářské	2 729 686	-	
767: Konstrukce zámečnické	150 305	-	
771: Podlahy z dlaždic	16 993	-	
783: Nátěry	345 421	6 061	
784: Malby	18 694	-	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	188 324	-	
část Informační kancelář MČ Praha 2	CELKEM	77 350	-
006: Úpravy povrchu	51 954	-	
009: Ostatní konstrukce a práce	3 917	-	
099: Přesun hmot HSV	826	-	
784: Malby	16 652	-	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 000	-	
Celkem (bez DPH)	4 321 558	147 081	
základ pro DPH 15%	4 244 209	147 081	
DPH 15%	636 631	22 062	
základ pro DPH 21%	77 350	-	
DPH 21%	16 243	-	
Celkem (včetně DPH)	4 974 433	169 144	

Zhotovitel:



Objednatel:

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 043 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-14-



Jaromírova 23

Příloha č. 4

VÝKAZ VÝMĚR

Výměna oken a dveří, oprava fasády Jaromírova 455/23, Praha 2

ZL č. 2

PŘÍPOČTY

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	SMLUVNÍ ROZPOČET			ZMĚNOVÝ LIST		
				výměra	j.c.	celkem Kč	výměra	j.c.	celkem Kč
část: Výměna oken a dveří, oprava fasády				CELKEM					
				4 244 209			147 081		
006: Úpravy povrchu				320 182			138 304		
18.	SP	699-646003	Oprava štukových prvků uliční fasády				1,00		
doplnění ocelové výstuže, přikotvení prvků, sanace injektážní maltou Remmers, navrtávky nerezových kotev a sjednocení povrchu - nabídka firmy Alabaster 15.11.2017									
		nadokenník 4.NF	ks	2,00	11 520,00		2,00	11 520,00	23 040
		meziokenní vlys 4.NF	ks	4,00	13 920,00		4,00	13 920,00	55 680
		nadokenník 3.NP	ks	2,00	16 320,00		2,00	16 320,00	32 640
		meziokenní 3.NP	ks	2,00	13 472,00		2,00	13 472,00	26 944
764: Konstrukce klempířské				68 793			2 716		
15.	SP	764216443	Přechodové klempířské prvky (námětky) - mechanicky kotvené lišty mezi novým oknem a původním klempířským parapetem - uliční fasáda				19,40	140,00	2 716
		okno O2 - 2ks, délka 1000 = 2m	m				2,00		
		okno O3b - 4ks, délka 1000 = 4m	m				4,00		
		okno O3a - 2ks, délka 900 = 1,8m	m				3,60		
		okno O1a - 8 ks, délka 1000 = 8m	m				8,00		
		okno O1b - 1ks, délka 1800 = 1,8m	m				1,80		
783: Natěry				345 421			6 061		
6.	SP	783406807	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2			55,30	47,20	2 610
		764215406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm 56,6m	m2			28,30		
		764215407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 670 mm - 2m	m2			1,34		
		764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm - 8,8m	m2			2,20		
		764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm - 2m	m2			0,66		
		764218424	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm - 35,4m	m2			11,68		
		764218427	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm - 10,6m	m2			11,12		
7.	SP	783414201	Základní antikorozní jednonásobný nátěr klempířských konstrukcí	m2			55,30	62,40	3 451
výměra dle položky 783406807									

PRIPOČET

PROTOKOL č. 5

Cenová rekapitulace

Jaromírova 455/23 - výměna oken - dvojskla, oprava fasády	bez DPH v Kč	cena ze změn.listů bez DPH	cena zakázky SoD + změn.listy bez DPH	DPH v Kč	celkem vč.DPH v Kč
výměna oken a dveří, oprava fasády (15%)	4 244 209,00	-135 782,00 147 081,00	4 255 508,00	638 326,20	4 893 834,20
<i>cenové navýšení ze změnových listů</i>		11 299,00		1 694,85	12 993,85
informační kancelář MČ Praha 2 (21%)	77 350,00		77 350,00	16 243,50	93 593,50
Cena celkem	4 321 559,00		4 332 858,00	654 569,70	4 987 427,70

PLNÁ MOC


Já, Michal Nartowski, nar. 30.08.1981, jednatel společnosti Formet s.r.o.,
se sídlem Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5
IČO: 284 47 352

zplnomocňuji pana Ing. Karla Kabeše, 30.6.1955 k zastupování společnosti
ve věcech akce „Jaromírova 455/23 – výměna oken – dvojskla, oprava fasády“.


Michal Nartowski

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 37501-0041-0654
Podle ověřovací knihy pošty: Týn nad Vltavou 1

Vlastnoručně podepsal: MICHAL NARTOWSKI
Datum a místo narození: 30.08.1981, ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ
Adresa pobytu: TÝN NAD VLTAVOU
BUDĚJOVICKÁ 65, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 20 
Občanský průkaz

Týn nad Vltavou 1 dne 21.08.2017
Burianová Jitka

Podpis, úřední razítko



Formet s.r.o.
Strážovská 343/17
153 00 Praha 5

Bankovní spojení: 256651907/0300

IČ: 28447352
DIČ: CZ28447352

U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 142149