

Dodatek č. 10

(dále jen „**dodatek**“)

ke smlouvě o dílo na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán

IČ: 62690094

DIČ: CZ 62690094

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem
Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu
Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

zástupci ve věcech technických:

Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu
Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

IČ: 13642464

DIČ: CZ 13642464

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:
Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

čl. II.

1/ V článku II. Předmět smlouvy - díla se **nově doplňuje odstavec 25/ s tímto textem:**

„25/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech" č. 24, 30, 35, 41 (41e, 41f), 43d, 44a, 48 (48b, 48c), 63, 75 (75b, 75d) a 76. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 58 až 67 této smlouvy.

Změnový list č. 24 obsahuje doplnění estetického zakrytí pohledových stran velkých vzduchotechnických jednotek šikmých a plochých střeš, doplnění estetického zakrytí boků řad solárních panelů šikmé střešy.

Změnový list č. 30 obsahuje dopočet chybějících výměr kabeláže ke stožárům areálového osvětlení, dopočet chybějících výměr kabeláže k vjezdovým závorám, dopočet souvisejících stavebních prací.

Změnový list č. 35 obsahuje dopřesnění zadání, resp. doplnění položek soupisu prací, týkajících se k detailu napojení ostění oken na sendvičový obvodový plášť svislých stěn.

Změnový list č. 41e obsahuje dopřesnění zadání, resp. doplnění položek soupisu prací, týkajících se silového napájení elektronických informačních panelů chodeb a pozic výukových televizorů učeben.

Změnový list č. 41f obsahuje dílčí doplnění zásuvek silnoproudé elektroinstalace k napájení budoucích laboratorních přístrojů, v laboratořích kateder biologie, chemie a fyziky, v 1. až 3. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 43d obsahuje dopřesnění zadání, resp. doplnění položek soupisu prací, týkajících se uchycení odtahových ventilátorů v čelech sklopříčkových střešních světlíků nad vnitřním atriem.

Změnový list č. 44a obsahuje optimalizaci členění vnějších zastiňujících žaluzií prosklených venkovních výplní otvorů s balkonovými dveřmi.

Změnový list č. 48b obsahuje rozšíření centrálního rozvodu technických plynů v laboratořích katedry biologie, v 1. a 2. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 48c obsahuje rozšíření centrálního rozvodu LPG a technických plynů v laboratořích kateder biologie a chemie, ve 3. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 63 obsahuje dopřesnění zadání, resp. doplnění položek soupisu prací, týkajících se servisních otvorů do protipožárně chráněných kabelových tras elektrorozvodů v podhledu vstupní haly 1. NP.

Změnový list č. 75b obsahuje doplnění systému „EPS“ do průchozí části podzemního energokanálu objektu „C“.

Změnový list č. 75d obsahuje doplnění samostatných napájecích zdrojů systému „EZS“ pro elektrické zámky vnitřních dveří.

Změnový list č. 76 obsahuje dopřesnění zadání, resp. odpočet příslušných položek soupisu prací, týkajících se zdvojeně vykázaných vnitřních povrchových úprav stropů. Dle skutečnosti na stavbě je proveden odpočet příslušné výměry omítek.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

2/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 18/ s tímto textem:

„18/ Vliv změnových listů č. 24, 30, 35, 41 (41e, 41f), 43d, 44a, 48 (48b, 48c), 63, 75 (75b, 75d) a 76 na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 24		
850 130,00	178 527,30	1 028 657,30
změna ceny dle změnového listu č. 30		
252 017,51	52 923,68	304 941,19
změna ceny dle změnového listu č. 35		
177 877,98	37 354,38	215 232,36
změna ceny dle změnového listu č. 41 (41e, 41f)		
117 505,57	24 676,17	142 181,74
změna ceny dle změnového listu č. 43d		
79 323,14	16 657,86	95 981,00
změna ceny dle změnového listu č. 44a		
64 819,06	13 612,00	78 431,06
změna ceny dle změnového listu č. 48 (48b, 48c)		
166 363,46	34 936,33	201 299,79
změna ceny dle změnového listu č. 63		
22 047,39	4 629,95	26 677,34
změna ceny dle změnového listu č. 75 (75b, 75d)		
109 891,13	23 077,14	132 968,27
změna ceny dle změnového listu č. 76		
-1 687 536,02	-354 382,56	-2 041 918,58

celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti		
152 439,22	32 012,24	184 451,46

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 24		
850 130,00	178 527,30	1 028 657,30
změna ceny dle změnového listu č. 30		
252 017,51	52 923,68	304 941,19
změna ceny dle změnového listu č. 35		
177 877,98	37 354,38	215 232,36
změna ceny dle změnového listu č. 41 (41e, 41f)		
117 505,57	24 676,17	142 181,74
změna ceny dle změnového listu č. 43d		
79 323,14	16 657,86	95 981,00
změna ceny dle změnového listu č. 44a		
64 819,06	13 612,00	78 431,06
změna ceny dle změnového listu č. 48 (48b, 48c)		
166 363,46	34 936,33	201 299,79
změna ceny dle změnového listu č. 63		
22 047,39	4 629,95	26 677,34
změna ceny dle změnového listu č. 75 (75b, 75d)		
109 891,13	23 077,14	132 968,27
změna ceny dle změnového listu č. 76		
-1 687 536,02	-354 382,56	-2 041 918,58
změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
152 439,22	32 012,24	184 451,46

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:

- „Příloha č. 58 Změnový list č. 24, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 59 Změnový list č. 30, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 60 Změnový list č. 35, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 61 Změnový list č. 41 (41e, 41f), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 62 Změnový list č. 43d, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 63 Změnový list č. 44a, vč. zdůvodnění změny a položkového

rozpočtu změny,

- Příloha č. 64 Změnový list č. 48 (48b, 48c), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 65 Změnový list č. 63, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 66 Změnový list č. 75 (75b, 75d), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 67 Změnový list č. 76, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“

čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 8. 9. 2016

V Hradci Králové, dne 13. 10. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Nevrlý
manažer projektu

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor