

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2016/030

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel

zastoupený na základě

pověření dle Podpisového řádu
č. 02/2014:

████████████████████, ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště

Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

██████████ technický dozor

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

KB, a.s. Benešov, číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o.

IČ: 43792553

DIČ: CZ 43792553

sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zapsán v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupený: ██████████ jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: ██████████, autorizovaný stavbyvedoucí

telefon / email:

bankovní spojení:

ČS a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení stavebních prací na této veřejné zakázce.

III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 (dále jen „Smlouvy“), je termín dokončení díla posunut tímto Dodatkem o 71 dní a to z důvodu opožděného předání staveniště zhotoviteli, které bylo způsobeno zpracováním rozsáhlé sněhové kalamity, která postihla lesnický úsek Pelech a následným odvozem vytěženého dříví.

Tato skutečnost posouvá období realizace stavby až na 2. pololetí roku 2016, protože plnění této veřejné zakázky je možné zahájit až po úplném vyvezení zásob dříví tak, aby probíhající stavební práce neznemožňovaly plnění smluv s odběrateli vytěženého dříví nebo, aby toto dříví soustředěné podél obou lesních cest, neomezovalo zhotovitele při jejich rekonstrukci dle projektovaných parametrů (šíře lesních cest, hospodářské nájezdy, skládky dřeva, atd.).

Smluvní strany dále souhlasí s posunem termínu dokončení díla o dalších 20 dní tak, aby byla zohledněna skutečnost, že se v tomto období mohou neočekávaně vyskytnout nepříznivé klimatické podmínky, které mohou omezovat nebo přímo znemožňovat provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce. Takovéto nevhodné klimatické podmínky pak mohou, mimo jiné, omezit přístup na rekonstruované lesní cesty (nebo na jejich části), či na přístupové cesty, neboť zde může hrozit reálné riziko jejich neúměrného poškození.

Řádné dokončení díla je tedy tímto Dodatkem posunuto na datum: **30. 11. 2016.**

XII. Z á v ě r ě č n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. S6/2016/030 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2016/030 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Benešově, dne 30. 11. 2016

V Želetince, dne 31. 11. 2016