

Dodatek č. 9

(dále jen „**dodatek**“)

ke smlouvě o dílo na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**

se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor

Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán

IČ: 62690094

DIČ: CZ 62690094

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a

zhotovitel: **GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.**

se sídlem: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem
Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

zástupci ve věcech technických:

Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

IČ: 13642464

DIČ: CZ 13642464

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:
Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

čl. II.

1/ V článku II. Předmět smlouvy - díla se nově doplňuje odstavec 24/ s tímto textem:

„24/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech" č. 21b, 34, 41 (41g, 41h), 43 (43f, 43g), 44b, 48a, 49, 54, 67 (67a, 67b) a 71a. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 48 až 57 této smlouvy.

Změnový list č. 21b obsahuje doplnění chybějících položek bouracích prací u parkoviště "OSV" - dělicích ostrůvků, dále dopočet chybějících položek bouracích prací u studentského nám. - napojení na stávající chodníky, a dále dodatečný dopočet bouracích prací k předchozím ZL 21c a 21d.

Změnový list č. 34 obsahuje dopočet chybějících výměr trubního vedení napojení uličních vpustí a odvodňovacích žlabů.

Změnový list č. 41g obsahuje doplnění koncových prvků elektroinstalace v kuchyňce – místn.č. C1.038.

Změnový list č. 41h obsahuje posílení elektroinstalace ve specializované učebně Katedry technických předmětů – místn. č. C4. 084.

Změnový list č. 43f obsahuje doplnění trubkového zábradlí u oken posledních stupňů poslucháren „80“ – místn. č. C1.011 a C1.063.

Změnový list č. 43g obsahuje doplnění servisních otvorů ke vzduchotechnickým jednotkám fan-coilů posluchárny „120“ – místn. č. C2.004.

Změnový list č. 44b obsahuje odpočet neprováděných žaluzií oken zadních schodišť ve 4.NP, přiléhajících k terase – ozn. C4.099.

Změnový list č. 48a obsahuje rozšíření centrálního rozvodu LPG v laboratořích Katedry biologie, v 1. a 2. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 49 obsahuje doplnění vývodů kanalizace a studené vody pro laboratorní přístroje Katedry biologie a Katedry chemie v 1. až 3. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 54 obsahuje změnu kotvení vstupních turniketů, doplnění přívodu EI silnoproud, doplnění napojení na EPS.

Změnový list č. 67a obsahuje doplnění hrubých rozvodů chladicího okruhu pro přístroj „fytotron“ umístěný v C3.009, na střechu objektu.

Změnový list č. 67b obsahuje doplnění odtahu znehodnoceného vzduchu od přístrojů „chovné skříně“ v C3.011, do exteriéru.

Změnový list č. 71a obsahuje odpočet umyvadel a dřezů omylem vykázaných zdvojeně, v zadání stavby a v zadání samostatných dodávek interiéru – mobiliáře a laboratorního nábytku – vybavení laboratoří.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

2/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 17/ s tímto textem:

„17/ Vliv změnových listů č. č. 21b, 34, 41 (41g, 41h), 43 (43f, 43g), 44b, 48a, 49, 54, 67 (67a, 67b) a 71a na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 21b		
35 847,24	7 527,92	43 375,16
změna ceny dle změnového listu č. 34		
77 084,57	16 187,76	93 272,33
změna ceny dle změnového listu č. 41 (41g, 41h)		
96 200,62	20 202,13	116 402,75
změna ceny dle změnového listu č. 43 (43f, 43g)		
36 438,32	7 652,05	44 090,37
změna ceny dle změnového listu č. 44b		
-10 272,89	-2 157,31	-12 430,20
změna ceny dle změnového listu č. 48a		
48 559,70	10 197,54	58 757,24
změna ceny dle změnového listu č. 49		
28 980,75	6 085,96	35 066,71
změna ceny dle změnového listu č. 54		
12 477,06	2 620,18	15 097,24
změna ceny dle změnového listu č. 67 (67a, 67b)		
93 078,74	19 546,54	112 625,28
změna ceny dle změnového listu č. 71a		
-344 764,80	-72 400,61	-417 165,41
celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti		
73 629,31	15 462,16	89 091,47

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 21b		
35 847,24	7 527,92	43 375,16
změna ceny dle změnového listu č. 34		
77 084,57	16 187,76	93 272,33
změna ceny dle změnového listu č. 41 (41g, 41h)		
96 200,62	20 202,13	116 402,75
změna ceny dle změnového listu č. 43 (43f, 43g)		
36 438,32	7 652,05	44 090,37
změna ceny dle změnového listu č. 44b		
-10 272,89	-2 157,31	-12 430,20
změna ceny dle změnového listu č. 48a		
48 559,70	10 197,54	58 757,24
změna ceny dle změnového listu č. 49		
28 980,75	6 085,96	35 066,71
změna ceny dle změnového listu č. 54		
12 477,06	2 620,18	15 097,24
změna ceny dle změnového listu č. 67 (67a, 67b)		
93 078,74	19 546,54	112 625,28
změna ceny dle změnového listu č. 71a		
-344 764,80	-72 400,61	-417 165,41
změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
73 629,31	15 462,16	89 091,47

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v **odstavci 14/ nově doplňuje tento text:**

- „Příloha č. 48 Změnový list č. 21b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 49 Změnový list č. 34, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 50 Změnový list č. 41 (41g, 41h), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 51 Změnový list č. 43 (43f, 43g), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 52 Změnový list č. 44b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 53 Změnový list č. 48a, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 54 Změnový list č. 49, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 55 Změnový list č. 54, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

- Příloha č. 56 Změnový list č. 67 (67a, 67b), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 57 Změnový list č. 71a, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“

Čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 21. 7. 2016

V Hradci Králové, dne 13. 10. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Nevrlý
manažer projektu

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor