



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043
ze dne 05. 08. 2013 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem

(dále jen „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654
zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

Preambule

Strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň““ uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043, ze dne 05. 08. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“), na provedení Stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „Stavba“). V průběhu provádění prací na Stavbě se projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové dokumentace, které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy o dílo. V souvislosti se změnou technického řešení je také nutné upravit milník UČD 1 provádění díla, když konečný termín řádného předání díla zůstává zachován, tj. 30. 6. 2015. Datum milníku UČD 1 se posouvá z 30. 04. 2014 na 31. 07. 2014. Posun je nezbytný vzhledem ke změnám vyvolaným: výměnou stávajícího litinového potrubí DN 800 novým potrubím z tvárné litiny, jako náhrada původně uvažované sanace pomocí tlakového rukávce; výměnou stávajících měřících transformátorů za nové a související nutné úpravy v objektu čerpací stanice surové vody z důvodu špatného stavu stávajících vysokonapěťových měřících transformátorů proudu; nahrazením všech 28 ks starých nosných sloupů akumulční nádrže „C“, jejichž další nepoužitelnost, nestabilita a nebezpečnost byla zjištěna při odstraňování původního betonového stropu akumulční nádrže „C“.

Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změny Smlouvy o dílo

1. Strany se dohodly na změně čl. 4.2 Lhůta pro dokončení prací na ÚČD 1 tak, že se text článku zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Strany se dohodly, že ÚČD 1 bude dokončena pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací na ÚČD 1 do 31.7.2014.“

2. Strany se dohodly na změně čl. 5.1 Cena díla tak, že se první tři odstavce článku zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:
„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 788.594.123,31 Kč bez DPH („Cena díla“).

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši 165.604.765,90 Kč.

Cena díla včetně DPH činí 954.198.889,21 Kč.“

3. Strany se dále dohodly na změně rozsahu díla, tj. příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 k tomuto Dodatku.

4. Strany se dohodly na čerpání finančních prostředků z finanční rezervy ve výši 620.680,72 Kč (bez DPH) za provedení výše uvedených víceprací.

5. Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	7.284.152,50 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	1.529.672,03 Kč
- celková nabídková cena s DPH	8.813.824,53 Kč

a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	6.663.471,78 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	1.399.329,07 Kč
- celková nabídková cena s DPH	8.062.800,85 Kč

6. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., 0,92 % z objemu původní veřejné zakázky:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	7.284.152,50 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	1.529.672,03 Kč
- celková nabídková cena s DPH	8.813.824,53 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Závěrečná ustanovení

1. V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
3. Vůle k uzavření tohoto dodatku je dána usnesení RMP č. ze dne 11. 04. 2014.
4. Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě
Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 28. 03. 2014 – v tištěné i digitální podobě

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel:
Místo: Plzeň

Zhotovitel:
Místo: Praha

Datum: 2014

Datum: 2014

Jméno: Mgr. Martin Baxa
Funkce: primátor

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva