



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043
ze dne 05. 08. 2013 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem

(dále jen „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654
zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)

Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 8. 2013 Smlouvu o dílo na realizaci stavebního projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravní vody Plzeň“ (dále jen „**Smlouva**“). Objednatel předal zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 4.5 Smlouvy ve spojení s čl. 2.1 obchodních podmínek Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“ nebo „**OP**“) staveniště v projektu jako celek dne 14. 8. 2013. Dne 19. 6. 2014 došlo k poruše na úpravně vody ÚV II (dále jen „**ÚV II**“) a provozovatel vydal tentýž den příkaz k přerušení prací na většině objektů, které zasahovaly i jen částečně do provozu výroby pitné vody (především SO 2203 – Objekt filtrace) a oznámil předpokládaný termín odstranění poruch ÚV II do konce srpna 2014. Zhotovitel přerušil práce na těch částech stavby, které měly návaznost na kontinuální provoz ÚV II, tj. na cca polovině stavebních objektů a provozních souborů. Odvolal své zaměstnance a zrušil návoz stavebního materiálu, strojů a zařízení s předpokladem přerušení prací na 2 – 3 měsíce. Provozovatel dokončil opravu ÚV II s předstihem oproti předpokladu a dne 15. 7. 2014 byl dán souhlas s pokračování prací na stavbě v projektu. Předané staveniště pro zásadní objekt stavby (SO 2203 – Objekt filtrace) tedy nemohl zhotovitel využívat bez omezení od 19. 6. 2014 do 16. 7. 2014, tj. celkem 28 dnů (dále jen „**Doba trvání překážky**“). Obnovení prací, tedy nový nástup pracovníků a návoz potřebných strojů a zařízení začal zhotovitel zajišťovat již od 15. 7. 2014, obnovení nejdůležitějších stavebních montážních



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

prací nastalo od 28. 7. 2014. V souladu s ustanovením čl. 7.4.1.1 písm. b) OP nastala objektivně nepředvídatelná skutečnost, kdy zhotovitel neměl možnost užívat staveniště a má dle Smlouvy právo na prodloužení Lhůty pro dokončení, včetně lhůty pro dokončení ÚČD 2 (čl. 4.3 Smlouvy). Při prodloužení Lhůty pro dokončení a lhůty pro dokončení ÚČD je třeba k Době trvání překážky (28 dnů) připočítat analogicky s ustanovením čl. 4.5 Smlouvy standardní dobu pro mobilizaci zhotovitele v délce 15 dnů, tj. celková doba prodloužení lhůty činí 43 dnů. S ohledem na výše uvedené je nezbytné upravit ovlivněné milníky, tj.:

- a. v rámci ÚČD 1 se jedná o vyjmutí části SO1604 a její přesun do termínu pro dokončení prací;
- b. o posunutí termínu ÚČD 2 z 31.12.2014 na 12.02.2015;
- c. v rámci ÚČD 2 se jedná o vyjmutí částí SO2205 a PS2208 a jejich přesun do termínu pro dokončení prací;
- d. o posunutí termínu pro dokončení prací z 30.06.2015 na 12.08.2015.

2. V průběhu provádění prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „**Stavba**“) se dále projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové dokumentace, které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy. V případě PS2401 dochází ke zdvojení trasy dávkování manganistanu a z tohoto důvodu dochází v rámci ÚČD 2 o vyjmutí této části a jejímu přesunu do termínu pro dokončení prací. V případě změny technického řešení sanace objektů SO1604 a SO2604 je prodloužena délka záruky z původních 84 měsíců na 120 měsíců odpovídající nově použité technologii sanace vodovodního řadu provedenou sanačním rukávem.

3. Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Změny Smlouvy o dílo

1. Strany se dohodly na úpravě Zadávací dokumentace a příslušných ustanovení Smlouvy a jejich příloh tak, že části SO1604, SO2205, PS2208 a PS2401 budou provedeny až v termínu pro dokončení prací.

2. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel používá v rámci realizace Stavby také bankovní účet č. 148831003/2700.

3. Strany se dohodly na změně čl. 4.3 Lhůta pro dokončení prací na ÚČD 2 tak, že se text čl. zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Strany se dohodly, že ÚČD 2 bude dokončena pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací na ÚČD 2 do 12.02.2015.“

4. Strany se dohodly na změně čl. 4.4 Lhůta pro dokončení prací tak, že se text čl. zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Strany se dohodly, že celé Dílo bude dokončeno pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací do 12.08.2015.“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

5. Strany se dohodly na změně čl. 5.1 Cena díla tak, že se první tři odstavce čl. zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 795.321.519,53 Kč bez DPH („Cena díla“).

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši 167.017.519,10 Kč.

Cena díla včetně DPH činí 962.339.038,63 Kč.“

6. Strany se dohodly na změně čl. 8. písm. a) Délka záručních dob tak, že se text písm. a) zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„sanaci vodovodního řádu provedenou sanačním rukávem na SO1604 a SO 2604 se Záruční dobou v délce 120 měsíců a veškerým dalším Materiálům a Zhotovovacím pracím se Záruční dobou v délce 84 měsíců;“

Změna Obchodních podmínek

1. Strany se dohodly na změně čl. 7.2 OP kde se část textu čtvrtého odstavce „Zkušební provoz Stavby musí být ukončen nejpozději do 31. 1. 2016“ nahrazuje následujícím zněním:

„Zkušební provoz Stavby musí být ukončen nejpozději do 10. 2. 2016“.

Ostatní změny Smlouvy o dílo

1. Strany se dále dohodly na změně rozsahu díla, tj. příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá z Příloh č. 1 a 2 k tomuto Dodatku.
2. Strany se dohodly na čerpání finančních prostředků z finanční rezervy ve výši 7.348.076,94 Kč za provedení výše uvedených víceprací.
3. Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	8.662.122,90 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	1.819.045,81 Kč
- celková nabídková cena s DPH	10.481.168,71 Kč

a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	1.934.726,68 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	406.292,60 Kč
- celková nabídková cena s DPH	2.341.019,28 Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb, 2,02 % z objemu původní veřejné zakázky:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	15 946 275,40 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	3.348.717,83 Kč
- celková nabídková cena s DPH	19.294.993,23 Kč

Závěrečná ustanovení

1. V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.
3. Vůle k uzavření tohoto dodatku je dána usnesení RMP č. 981 ze dne 04.09.2014.
4. Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě
Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 22.08.2014 – v tištěné i digitální podobě

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel:
Místo: Plzeň

Zhotovitel:
Místo: Praha

Datum: 2014

Datum: 2014

Jméno: Mgr. Martin Baxa
Funkce: primátor

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva