



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043
ze dne 05. 08. 2013 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Martinem Zrzaveckým, primátorem
(dále jen „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654
zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsdou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem
představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samo-
statně jen jako „Strana“)

Preambule

Strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň““ uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043, ze dne 05. 08. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“), na provedení Stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „Stavba“). V průběhu provádění prací na Stavbě se projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové dokumentace, které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy o dílo. S ohledem na čl. 7.4., 12. a 19.1 obchodních podmínek došlo z důvodů změn v technickém řešení uvedených v tomto dodatku a dodatku č. 3 k posunutí dílčího milníku o 19 dnů, konkrétně lhůty pro dokončení prací z 12. 8. 2015 na 31. 8. 2015. Lhůta pro převzetí díla zůstává zachována.

Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Změny Smlouvy o dílo

1. Strany se dohodly na změně čl. 4.4 Lhůta pro dokončení prací tak, že se text čl. zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Strany se dohodly, že celé Dílo bude dokončeno pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací do 31.8.2015.“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. Strany se dále dohodly na změně čl. 5.1 Cena díla tak, že se první tři odstavce čl. zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 800.079.180,84 Kč bez DPH („Cena díla“).

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši 168.016.627,98 Kč.

Cena díla včetně DPH činí 968.095.808,82Kč.“

3. Strany se dále dohodly na úpravě příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá ze změn uvedených v tomto Dodatku a jeho příloh.

Informace o dodatečných stavebních pracích

1. Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	61.216,56 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	12.855,47 Kč
- celková nabídková cena s DPH	74.072,03 Kč

a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce součtem v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	61.485,30 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	12.911,91 Kč
- celková nabídková cena s DPH	74.397,21 Kč

2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., 3,59 % z objemu původní veřejné zakázky:

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)	28.284.533,36 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny	5.939.752,01 Kč
- celková nabídková cena s DPH	34.224.285,37 Kč

Závěrečná ustanovení

1. V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Vůle k uzavření tohoto dodatku je dána usnesení RMP č. 737. ze dne 25.06.2015.

4. Přílohy:

Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě

Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 10.06.2015 – v tištěné i digitální podobě

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel:

Místo: Plzeň

Datum: 2015

Zhotovitel:

Místo: Praha

Datum: 2015

Jméno: Martin Zrzavecký
Funkce: primátor

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva