



TSKRP00769ZQ

DODATEK č. 1
ke SMLouvě O Dílo
„Sporilov I. – PHS, č. akce 999063 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2700/5
číslo smlouvy zhotovitele: 16 139 00

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických:

Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

č. ú.: 474022543/0300

zastoupen: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným –
jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou - jednatelem (každý z nich
samostatně dle výpisu z OR)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Petr Souček

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 27.6.2016 „Sporilov I. – PHS, č. akce 999063 – PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných

zhotovitelem, spočívajících ve zpřístupnění prostoru pro provedení nutných průzkumů (geodetického zaměření) za stávající PHS a pozdějšího obdržení akustického posouzení „Identifikace stávající hlukové zátěže v území Spořilova“. Nadále pak probíhá jednání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o jeho vyjádření ke stavbě PHS v ochranném pásmu metra a stanovení podmínek z této skutečnosti vyplývajících.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

Znění čl. IV. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. a) Fakturační milníky (bez DPH)

• předání podkladů a průzkumů:	274 500,00 Kč
• podání žádosti o vydání ÚR:	459 000,00 Kč
• předání pravomocného ÚR:	153 000,00 Kč
• podání žádosti o vydání SP:	882 000,00 Kč
• předání pravomocného SP:	76 500,00 Kč

b) Fakturace za předání podkladů a průzkumů bude realizována zároveň s fakturací za podání žádosti o vydání ÚR za předpokladu, že v době podání žádosti o ÚR budou veškeré podklady a průzkumy předány objednateli, jinak bude fakturováno samostatně následně až po předání kompletních podkladů a průzkumů.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Znění čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace

- předání konceptu PD k ÚR (DUR)..... do 9 měsíců od podpisu SoD
- podání žádosti o vydání ÚR..... do 1 měsíce od DUR
- předání konceptu PD k SP (DSP).....do 2 měsíců od nabytí právní moci ÚR
- podání žádosti o vydání SP.....do 1 měsíce od předání DSP
- dokončení díla tj. předání celého předmětu díla ...do 5 dnů od nabytí právní moci SP

2. Znění čl. V. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

V.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne14. 02. 2017

V Praze dne 10 -02- 2017

.....
Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
I. m. PRAHY
Řásnovka 7/0/8, 110 13 PRAHA 1
17

.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-4-