

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 6. 11. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci


„II/370 Leština - Hrabšín“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a ,Hodolany, 779 11 Olomouc  
IČ: 60609460  
DIČ: CZ 60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 1217 dne 30. 01. 1996

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČ: 64610357

DIČ: CZ646101357

Zastoupená: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM ze dne 6. 11. 2015.

### ČÁST A.

Dne 6. 11. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/370 Leština - Hrabišín“.

Dne 22. 6. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, dne 13. 12. 2016 Dodatek č. 2, dne 20. 6. 2017 Dodatek č. 3, kterými došlo k úpravě rozsahu plnění a termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### ČÁST B.

*Z důvodu přerušení územního řízení kvůli požadavku Stavebního a vyvlastňovacího úřadu Městského úřadu v Zábřezě o předložení smlouvy, nebo dokladu o právu provést stavbu, nebo alespoň souhlas vlastníka, nebude možné dodržet termín předání pravomocného ÚR nejpozději do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR. Žádost o ÚR byla podána 31. 08. 2017. Cca 150 vlastníků dotčených pozemků bylo osloveno v průběhu měsíce září 2017. Přestože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, stavební úřad tyto souhlasy vlastníků přesto požaduje. Současně jsou tyto souhlasy nutné v případě potřeby vynětí ze ZPF. Doposud se nepodařilo získat odpovědi od všech vlastníků a u některých se nezdařilo ani doručení žádostí k získání souhlasu vlastníka. Probíhá druhotné oslovení vlastníků, kteří doposud nereagovali a řešení nedoručitelných dopisů s obecními úřady a KÚ. Poměrně velká část vlastníků vyjádřila současně nesouhlas se stavbou a bude nutné s nimi dále jednat. Z tohoto důvodu se předpokládá delší časová náročnost k získání pravomocného ÚR.*

S ohledem na shora uvedené Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní nově zní:

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 12. 2015**
  - b) termín podání žádosti o ÚR nejpozději do **31. 08. 2017**
  - c) termín předání pravomocného ÚR nejpozději **31. 08. 2018**
  - d) termín předání projednané DSP vč. CD a mapového podkladu nejpozději **do 1 měsíce po získání pravomocného ÚR**
  - e) termín předání pravomocného SP nejpozději **do 3 měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**

- f) termín předání DPS vč. CD nejpozději  
do 1,5 měsíce po získání pravomocného SP

*Ostatní ujednání čl. IV Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

### ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/32/10/2018 ze dne 8. 1. 2018.

V Olomouci dne: 22-01-2018

objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 16.1.2018

zhotovitel:



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva

