

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č.: 05PT-001260 (č. zhotovitele: \_\_\_\_\_)

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. VH-TRES spol. s r.o.

se sídlem: Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 598

IČO, DIČ: 15771822, CZ015771822

bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.03.2017 Smlouvu na poskytování služeb „I/3 České Budějovice, úprava přemostění Dobrovodské stoky – výkon autorského“, ISPROFIN/ISPROFOND 5311510007.15597 (dále jen „Smlouva“).

Při zpracování realizační dokumentace stavebního objektu (RDS) „SO 201 IO 02 Rekonstrukce přemostění“ (dále také jen „Stavební objekt“), Zhotovitel Stavby konstatoval, že uložení ložisek dle jeho názoru nesplňuje požadované technické parametry a stavbu není možné původně navrženým způsobem řádně realizovat, a o této skutečnosti informoval Objednatele.

Na základě výše uvedeného podnětu Zhotovitele Stavby Objednatel nechal zpracovat kontrolní posudek, na základě kterého bylo posouzeno jak řešení obsažené v zadávacích podmínkách, tak návrh řešení předložený Zhotovitelem Stavby. Kontrolní posouzení bylo dokončeno v říjnu 2017 a Objednatel obdržel kontrolní posudek, ze kterého vyplývá, že

původně navržené řešení provedení výše uvedených stavebních prací není vhodné a je potřeba odpovídajícím způsobem upravit realizační dokumentaci.

Na základě shora uvedených skutečností má Objednatel zájem, aby Zhotovitel Stavby v rámci realizační dokumentace navrhl a následně realizoval most, kde budou na ložiskách působit pouze tlakové síly (tahové síly budou vyloučené).

Uvedené skutečnosti mají dopad do termínu plnění i do Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

S ohledem na v preambuli uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva o poskytování služeb, a to následujícím způsobem:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doby plnění se mění a nyní zní následovně:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:*

*K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě.*

*Poskytovatel je povinen provést Služby: **do 12/2018***

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění kontaktní osoby ve věcech technických.

*Kontaktní osoba ve věcech technických Objednatele:*

*e-mail:*

*tel.:*

*Kontaktní osoba ve věcech technických Poskytovatele:*

*e-mail:*

*tel.:*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

- 9 -01- 2018

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: 17. 1. 2018

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: Jednatel  
za dodavatele/zhotovitele

**VH-TRES spol. s r.o.**