

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 80.17
P17V00000076

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 

Č. účtu:

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

a

SILNICE.CZ s.r.o.
Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
zastoupený Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem

IČO: 26792711
DIČ: CZ26792711

Peněžní ústav: 

Č. účtu:

KS:

VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437.

dále jen **zhotovitel**

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5846/142 ze dne 7. 12. 2017.

čl.I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna doby plnění etapy č. IV z důvodu vynuceného posunu termínu dokončení stavby, k němuž dochází na základě vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace č. SSMSK/2017/21359/099/Po ze dne 3. 8. 2017, ve kterém správce komunikace umožňuje provádění stavebních prací v blízkosti pozemních

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Ostrava v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.

čl.II.

Doba plnění

1. V článku V. smlouvy o dílo č. S/1132/2017/ODK ze dne 24. 10. 2017 se mění bod č. 1. písm. a) na následující znění:

Termín zahájení realizace díla – II. a III. etapa:

- do 5 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

Termín zahájení realizace díla – IV. etapa:

- do 10 dnů od písemné výzvy k realizaci díla ze strany objednatele, nejdříve však 2. 4. 2018.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/1132/2017/ODK zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li tato povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 17 -01- 2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 17 1 2018

Místo:

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Tomáš Víték, MBA
jednatel

LAJCE. CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV
26792711, DIČ:CZ26792711