

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené dne 9. 1. 2017
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany
statutární zástupce:, ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání:

(dále jen „objednatel“)

a

MIRAS – stavitelství a sanace s. r.o. odštěpný závod Plzeň

sídlo: V Dolově 658, 322 00 Plzeň - Křimice
statutární zástupce:, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
IČ: 263 85 759
Zapsáno u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 1, 142. 037,23 bez DPH:**

- a) změna kování vnitřních dveří (bezpečnostní dražší)
- b) zřízení dalších dvou místností - kuřáren
- c) sjednocení stavebních vložek všech dveří
- d) změna provedení rohožek vstupních dveří
- e) navýšení plochy krytiny včetně klempířských prvků
- f) navýšení počtu zařizovacích předmětů ZTI (umyvadla a baterie)

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (méně)práce snižující cenu díla o částku **926. 280,02 Kč bez DPH:**

- a) rozebrání zpevněných ploch včetně odvozu a likvidace
- b) zahradnické práce a úpravy okolí
- c) výztuž a ocelové překlady, které nebyly použity (v rozpočtu navíc)
- d) SDK konstrukce, které se neprováděly (v rozpočtu navíc)
- e) osazení vodoměrů se neprovádělo (není pro provoz budovy nutné)

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu (změnových listech vč. výkazu výměr), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 28. 2. 2018.**

III.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) Rozpočet (změnové listy vč. výkazu výměr)

V Dobřanech dne: 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

.....
ředitel
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

.....
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
MIRAS – stavitelství a sanace s. r.o.
odštěpný závod Plzeň