



TSKRP005LJ9X

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo**

„BESIP 2970281 Nádražní – Kotevní, Praha 5, úprava přechodu pro chodce“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/008

číslo smlouvy zhotovitele: 0140016

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP (oddělení 4020).

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy a BESIP

Ing. Martin Kulajta, TDI

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 1

č. ú.:

300099583/0300

Zastoupený:

Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Pelant

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BESIP 2970281 Nádražní – Kotevní, Praha 5, úprava přechodu pro chodce“ ze dne 15.6.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu díla z důvodu úpravy předmětu díla na základě požadavků dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“).

Vstupní návrh projektanta (provoz v dopravním pruhu mimo kolejové těleso a zastávku tramvaje) byl na základě požadavku Odboru dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu MHMP a Policie ČR změněn na provoz automobilů po kolejovém tělese včetně zastávky tramvaje. Na základě výše uvedených požadavků byla DSP přepracována. K tomuto přepracovanému návrhu své nesouhlasné stanovisko vydal Odbor dopravních agend, oddělení drážního správního úřadu. Na následném společném jednání (za účasti všech DOSS bylo rozhodnuto o navrácení se k původnímu návrhu projektanta (provoz v dopravním pruhu mimo kolejové těleso) a takto byly projekty znovu kompletně přepracovány.

O víceprácc z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla). Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	185 600,00 Kč
DPH 21 %:	38 976,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	224 576,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	96 010,00 Kč
DPH 21%:	20 162,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	116 172,10 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	281 610,00 Kč
DPH 21/%	59 138,10 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	340 748,10 Kč

IV. Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových

stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Cenová kalkulace víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22.1.2018

V Praze dne

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří ...
místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu a
speciální stavby

AGA-LETISTE
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
ateliér: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653