

Dodatek č. 4

uzavřený dle § 222 odst. 2 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen také "Dodatek")
ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka Pruněřov – Černovice“
uzavřené dne 26.5.2017 v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými
smluvními stranami (dále jen také „Smlouva“):

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Pruněřov - Černovice
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, předsedou DSO
Sídlo: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ / DIČ: 04901592 / ---
Bankovní spojení: 94 - 4416441/0710

Zhotovitel: HERKUL a.s.
Zastoupený: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst, člen představenstva
Sídlo: čp. 228, 435 21 Obrnice
IČ / DIČ: 25004638 / CZ25004638
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 4629682/0800
zapsán: obch. rejstřík KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 1820

I. Předmět Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou skutečnosti stojící mimo vliv obou smluvních stran, které mají vliv na termín plnění díla na straně zhotovitele.

Jedná se předně o skutečnost, kdy objednatel coby zadavatel nemohl v potřebném, resp. právně možném čase po provedení zadávacího řízení uzavřít Smlouvu (tj. dne 5.5. 2017, kdy bylo možné uzavřít smlouvu po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele a uplynutí lhůty pro poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy vybraným dodavatelem), neboť poskytovatel dotace kontroloval zadávací řízení, a to až do 26.5. 2017, kdy byla nakonec Smlouva uzavřena. Smluvní strany tuto skutečnost zprvu neřešily smluvním ujednáním s tím, že pokud to bude možné, zhotovitel se pokusí prodloužit s uzavřením smlouvy v důsledku déle trvající kontroly ze strany poskytovatele dotace zmírnit, resp. dílo i tak provést v původním termínu.

Dále pak se jedná o tu skutečnost, že v průběhu provádění díla a v podstatě i s ohledem na skutečnost uvedenou shora se zhotovitel i přes veškerou snahu dostal s prováděním díla do zimních měsíců, tedy do doby, kdy se již vyskytovaly nevhodné klimatické podmínky. Konkrétně pak se v době od 27.10. do 15.12.2017 vyskytly takové nevhodné klimatické podmínky, jaké jsou uvedeny níže, v důsledku kterých bylo zhotoviteli objektivně zcela zabráněno v realizaci díla déle než 10 po sobě jdoucích dní, a to i za využití současně dostupných příslušných technologií, prací a materiálů. Jedná se tedy o skutečnost předvídanou v čl. IV. odst. 4.7 Smlouvy.

Dle zápisu ve stavebním deníku v době shora uvedené vznikla vzhledem ke klimatickým podmínkám nemožnost provádět práce. Technologické a technické podmínky výroby a pokládky asfaltových povrchů nedovolovaly tyto práce provádět ve výše uvedeném termínu – viz. odborné vyjádření v příloze č. 2.

Nemožnost provádět dílo trvala 50 dní. Požadované práce není možné provádět v zimním období (tj. ½ prosince 2017 - březen 2018) z důvodu zajištění jakosti díla.

II. Změny Smlouvy

V důsledku shora uvedených skutečností a s ohledem na výhradu objednatele ve Smlouvě dle § 100 ZZVZ se strany dohodly, že se v níže uvedených ustanoveních čl. IV. Smlouvy upravuje doba plnění následně:

- **Původní znění:**

4.2 Dílo bude provedeno: do 8 měsíců od uzavření smlouvy
4.2.2. Provedení druhé etapy: do 8 měsíců od uzavření smlouvy; předpokládaný termín z důvodu nutné administrace zakázky, resp. projektu ve vztahu k IROP je do 30.11.2017

- **Nové znění:**

4.2 Dílo bude provedeno: do 31.3.2018
4.2.2. Provedení druhé etapy: do 31.3.2018

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nezměněné. Tento Dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku, resp. Smlouvy: č. 1 Měsíční historie počasí meteorostanice Tušimice, příloha č. 2 Vyjádření odborného geologa RNDr. Lumíra Horčičky .

22-01-2018

V Kadani dne

V Obrnicích dne ...1.8.-12.-2017

.....
Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice
PaedDr. Jiří Kulhánek, předseda DSO

.....
HERKUL a.s.
Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva



.....
HERKUL a. s.
Ing. Radek Braum, místopředseda
představenstva