

DODATEK Č.9 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)

„Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Sdružení NOVA 1**

Zastoupené společníkem: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Sídlo: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Další společník: **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Vzhledem k průtahům s podpisem trojstranné smlouvy ze strany PVK a.s. se smluvní strany dohodly na úpravě termínů v tomto dodatku č.9 takto:

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ – bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
již ukončeno
 - b) bod B - 1) (koncept DSP) do 31.8.2016,
již ukončeno
 - c) bod B - 2) (projednání DSP) do 30.7.2017,
již ukončeno
 - b.1) bod B – 1) – aktualizace DSP (nové IS) do 30.9.2017,
již ukončeno
 - c.1) bod B - 2) – projednání aktualizované DSP do 30.9.2017,
již ukončeno
 - d) bod C - 1) (čistopis DSP) do 30.11.2017,
již ukončeno
 - e) bod C - 2) (zajištění SP) do 15.3.2018,
 - f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele) ze dne 27.1.2016 a následných dodatků D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 a D8 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
ing. Petra Kopková
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
za společnost „Sdružení NOVA 1“

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 9			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	29.05.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Obsah dodávky ani cena se nemění.						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				15.11.2017		
Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o nečinnosti stran už posledního účastníka výstavby ato smlouva o právu provedení stavby s PVK . Návrh byl ze strany ŘVC zpřipomínkován během tří dnů. Jedná se o drobné úpravy nemající zásadní vliv k povaze předloženému návrhu ze strany PVK a.s. Stavební úřad nevidá bez této smlouvy SP. Je požádáno a úřad správně požaduje předmětnou smlouvu. PVK a.s. zná stav povolování leč přes urgence se nedaří urychlení. PVK a.s. odůvodňuje stav nutností projít smlouvu připomínkovacím řízením na PVK a.s. PVK a.s. opět předložilo změnu svého vlastního návrhu smlouvy, čímž se dostáváme na začátek. Jednání s PVK a.s. nezná konce, ŘVC ČR přistoupilo na všechny požadavky ,avšak smlouvu stále odalují asi úmyslně.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní</i>							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní-							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:							
dopad jen na termín, cena bez změn							

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) <i>bez cenového navýšení</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		
Cena SoD po změně		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
c2 do 31.1.2018		
VYJÁDŘENÍ TDS, AD:		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/019/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
	0,- Kč	2018
garant smlouvy: Bohuslav Bauer	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

Ředitelství vodních cest ČR

Vážený pan
Ing. Lubomír Fojtů
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci – ÚČOV“

Žádost o uzavření dodatku č.9 k SoD

Vážený pane řediteli,

na základě předběžných jednání s panem Bauerem na ŘVC ČR Vás žádáme o uzavření dodatku č.9 ke smlouvě o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 na výše uvedenou zakázku.

V rámci výkonu inženýrské činnosti chybí pouze podepsaná smlouva mezi PVS a.s., PVK a.s., a ŘVC ČR. PVK se k návrhu smlouvy vyjádřilo přes urgencye až po několika měsících dne 15.11.2017, jejich připomínky byly obratem odsouhlaseny na ŘVC a PVS. PVK dále požaduje jako přílohu smlouvy pravomocné stavební povolení a nový souhlas vlastníka se zněním smlouvy: Tuto situaci se snažíme urgentně vyřešit, přílohou Vám předkládáme kopie korespondence.
Po podpisu bude smlouva dodána k již podané žádosti o stavební povolení.

Protože není možné získat stavební povolení bez této trojstranné smlouvy, žádáme Vás o posun termínu na jeho získání do 15.3.2018.

Předem děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

ing. František Hanuš
jednatel společnosti

Kopková Petra

Předmět: FW: FW: Smlouva - mosty
Přílohy: Příloha č. 4_Smluvní podmínky provedení stavby_revize_PVK (1).docx; Smlouva PVS
ŘVC PVK_revize_PVK (1).doc

Od: [redacted] <[redacted]>

Odesláno: 15. ledna 2018 14:11

Komu: [redacted]

Kopie: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]

Předmět: Re: FW: Smlouva - mosty

Dobrý den,

v příloze zasílám ještě doplněnou a upravenou smlouvu včetně přílohy č. 4. Poslední naše úpravy souvisí se skutečností, že v současné době, před podpisem smlouvy nejsou k dispozici schválená projektová dokumentace včetně stavebního povolení s nabytím právní moci.

K podpisu smlouvy PVK přistoupí až poté, co ze strany stavebníka budou doplněny zbývající přílohy, které nám prosím zašlete emailem v kopii, a souhlas vlastníka s danou smlouvou.

S pozdravem

[redacted]
manažer právního útvaru

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař 102 00 Praha 10, IČ: 25656635

Pracoviště

Hradecká 1, Praha 3

Tel.: [redacted]

Email: [redacted], www.pvk.cz



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

Kopková Petra

Předmět: FW: Smlouva - mosty
Přílohy: Smlouva PVS ŘVC PVK_revize_PVK.doc; Příloha č. 4_Smluvní podmínky provedení stavby_revize_PVK.docx

From: [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Tuesday, January 9, 2018 11:36 AM
To: [redacted]; [redacted]
Cc: [redacted]; [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]>
Subject: FW: Smlouva - mosty

Vážení,

V příloze Vám posílám návrhy, odsouhlasené ŘVC. (ve smlouvě byl opraven čl. II odst. 1 – termín, v příloze č. 4 A), bod 11 doplnění termínu zahájení prací na silničním mostě ÚČOV).
Vzhledem k tomu, že v současné době bylo zahájeno stavební řízení na předmětnou investiční akci, dovoluujeme si Vás požádat o uzavření smlouvy v době co nejkratší.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

[redacted]
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Smíchov
tel.: [redacted], [redacted]
e-mail: [redacted]
<http://www.vrv.cz>

From: [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Thursday, January 04, 2018 8:07 AM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: FW: Smlouva - mosty

Vážený pane magistře,

Vzhledem k tomu, že smlouva v této fázi přípravy stavby bude pro stavební úřad určena jako smlouva o zřízení práva stavby ke stavbou dotčeným pozemkům, nelze k podpisu smlouvy předložit stavební povolení. Doporučuji proto, aby byla pro stavebníka do smlouvy zanesena povinnost o předání pravomocného stavebního povolení a PD potvrzené stavebním úřadem nejpozději do 15 dnů od nabytí PM povolení.

Děkuji,

S pozdravem

[redacted]
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, Smíchov
tel.: [redacted], [redacted]
e-mail: [redacted]
<http://www.vrv.cz>

From: [redacted] [mailto:[redacted]]
Sent: Sunday, December 24, 2017 9:17 AM
To: [redacted]; [redacted] <[redacted]>
Cc: [redacted] <[redacted]>
Subject: Smlouva - mosty


Dobrý den,
v příloze posílám návrh smlouvy o spolupráci v souvislosti s úpravou podjezdových výšek na vltavské vodní cestě. Jednotlivé podmínky provádění stavby a požadavky PVK jsou zapracovány v příloze, která bude nedílnou součástí smlouvy.

S pozdravem

[redacted]
manažer právního útvaru

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablo 971/1, Hostivař 102 00 Praha 10, IČ: 25656635

Pracoviště
Hradecká 1, Praha 3
Tel.: [redacted]
Email: [redacted], www.pvk.cz



Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.