

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 1 s názvem
„Silnice III/26839 Kunratice u Cvikova, rekonstrukce silnice “

Číslo smlouvy objednatele: 2017006/D
Číslo smlouvy zhotovitele: 3113/08

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

Konsorcium APIS – SATRA – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 2. ETAPA

zastoupené vedoucím členem konsorcia společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupená Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
řádným členem konsorcia je společnost SATRA, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209
řádným členem konsorcia je společnost M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové,
IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 4.1.2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3.1.2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání souhlasu s možností provést stavbu na

cizím pozemku se soukromými vlastníky pozemku na parc. č. 291/1, 291/2, 297/2, 332/3, 288/1, 291/4, 2984/3, 3218 a 3181/9 v katastrálním území Kunratice u Cvikova.

4. Ačkoliv byli vlastníci pozemků seznámeni s problematikou a zažádání včas o souhlasy, nedošlo i přes intenzivní urgence, k jejich získání.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - **nejpozději do 405 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 18.1.2018

V Praze dne 16.1.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Ateliér projektování**
inženýrských staveb, s.r.o.

Ing. Karel Nejedlý
jednatel