



TSKRP001YW3F

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0083  
č. smlouvy zhotovitele: W300006/R230/00

**I.**  
**Smluvní strany**


**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: 

č. ú.: 

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb

Ing. Janem Zemánkem, oddělení mostů

a

**2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vl. 695

zastoupený Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize R - Silnice, na základě

pověření P – 003/17


IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

ID datové schránky: xbcigdt

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., Brno, Veveří, Burešova

938/17, PSČ 602 00



**II.**  
**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/17/6300/0083 ze dne 25.5.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu zjištěného havarijního stavu prefabrikovaných říms, zatékání do nosné konstrukce mostu, nefunkčního odvodnění mostu a koroze jeho ocelové nosné konstrukce.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. IV. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Platební podmínky).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: **do 30. 4. 2018.**

### IV.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 692 528,85 Kč
DPH 21 %:	1 195 431,06 Kč
Původní cena vč. DPH:	6 887 959,91 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	2 930 320,00 Kč
DPH 21 %:	615 367,20 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	3 545 687,20 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-3 606 823,06 Kč
DPH 21 %:	-757 432,84 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	-4 364 255,90 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>5 016 025,79 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 053 365,42 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>6 069 391,21 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

### V.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy odst. 7 Smlouvy se mění takto:

7. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. ██████████ Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e zák. č. ██████████ Sb. včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce

plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – Pověření Ing. Pavla Novotného P – 003/17 ze dne 22.05.2017
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

**Příloha č. 1 - Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 2 k SoD**

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
 Oprava mostu Lišnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13

Rekapitulace celková v Kč dle Dodatku č. 2:

Stavební objekty	4 894 736,02
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>4 894 736,02</b>
DPH 21%	1 027 894,56
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>5 922 630,58</b>


Rekapitulace cen stavebních objektů v Kč dle Dodatku č.2:

Číslo SO	Název	Cena celkem [Kč]
		Cena celkem včetně dodatku č. 2
		<b>4 894 736,02</b>
		4 894 736,02
X 037	Oprava mostu Lišnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13	4 894 736,02

Cena dle základní SoD  
 x Dodatek č. 2

**5 811 545,11**  
 5 811 545,11  
 5 811 545,11

**-916 809,10**  
 -916 809,10  
 -916 809,10



## Oprava mostu Lišnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13

### Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 2 k SoD

Stavba:

Stav.odčil: Oprava mostu Lišnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13

Objekt č.: X 037

Název obj.: Oprava mostu Lišnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13

Č. změny: 001

Číslo pol:	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	SoD počet m.j.	Dodatek č. 2 počet m.j.	rozíl	Jednotková cena	Cena celkem SoD	Cena celkem Dodatek č. 2	Rozdíl ceny SoD x Dodatek č. 2 VÍCEPRÁCE	Rozdíl ceny SoD x Dodatek č. 2 MĚNĚPRÁCE
<b>A Bourací práce</b>											
1.		Frézování obrusné vrstvy vozovky na mostě a předpóli tl. 80 mm, odvoz, 6,25*70*0,08	m3	35,00	70,00	35,00	1 162,70	40 694,50	81 389,00	40 694,50	0,00
2.		Vytourání živičné pochzy plochy na chodníku, 1,8*70*0,04	m3	5,04	5,04	0,00	1 234,50	6 221,88	6 221,88	0,00	0,00
3.		Vytourání betonového obrubníku, odvoz	m	140,00	140,00	0,00	87,53	12 254,20	12 254,20	0,00	0,00
4.		Odleznání zábradlí, odvoz, 70*2	m	140,00	4,00	-136,00	656,26	91 876,40	2 625,04	0,00	-89 251,36
5.		Vytourání ocelového mostního závěru, odvoz, 9*2	m	18,80	18,80	0,00	3 180,40	59 415,52	59 415,52	0,00	0,00
6.		Vytourání kapes mostního závěru, 0,2*0,3*2*10*2	m3	2,40	2,40	0,00	4 186,54	10 047,70	10 047,70	0,00	0,00
7.		Vytourání vrstvy vyrovnávacího spávového betonu na mostovce tl. cca 0,1 m a podtl. vrstev chodníku, odvoz, 58*9*0,1	m3	80,20	80,20	0,00	4 796,19	384 654,44	384 654,44	0,00	0,00
8.		Składkové živice	l	92,09	172,59	80,50	487,28	43 032,75	80 648,79	37 616,04	0,00
9.		Składkové beton	l	206,08	206,08	0,00	376,40	77 568,51	77 568,51	0,00	0,00
<b>B Nosné konstrukce</b>											
10.		Mostní závěr povrchový pro posun do 80 mm, montáž po polovinách, 11*2	m	22,00	0,00	-22,00	22 637,12	498 016,64	0,00	0,00	-498 016,64
11.		Vrty pro kování mostních závěrů do 25 mm, (5*2)*2*9,5*2*0,2	m	76,00	0,00	-76,00	498,57	37 891,32	0,00	0,00	-37 891,32
12.		Vybetonování kapsy MZ včetně doplnění výztuže, 0,2*0,3*9,5*2*2	m3	2,28	2,28	0,00	8 792,80	20 047,58	20 047,58	0,00	0,00
<b>C Mostní svršek</b>											
13.		Očštění desky mostovky vodním paprskem 1200 bar, 9*58	m2	522,00	522,00	0,00	233,54	121 960,08	121 960,08	0,00	0,00
14.		Ruční dočištění betonových ploch, 20 % plochy	m2	104,40	104,40	0,00	794,90	82 893,60	82 893,60	0,00	0,00
15.		Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr, 20 % plochy	m2	104,40	104,40	0,00	261,47	27 297,47	27 297,47	0,00	0,00
16.		Reprofilace výztuže - dočárka a montáž	l	0,40	0,40	0,00	44 663,96	17 865,58	17 865,58	0,00	0,00
17.		Vrty pro kování nové vyrovnávací betonové vrstvy 16 mm, 0,16*9*58*9	m	501,12	501,12	0,00	282,31	141 471,19	141 471,19	0,00	0,00
18.		Vyrovnávací beton C30/37 XF3, 58*9*0,12	m3	62,64	62,64	0,00	3 377,42	211 561,59	211 561,59	0,00	0,00
19.		Výztuž vyrovnávacího betonu z svar. síti včetně kotvěv, B800B, 15 kg/m2, 0,015*58*9	l	7,83	7,83	0,00	29 753,12	232 966,93	232 966,93	0,00	0,00
20.		Izolace nosné konstrukce asfaltovými pásy s pečecí vrstvou, 9,5*58*1,1	m2	606,10	606,10	0,00	817,74	495 632,21	495 632,21	0,00	0,00
21.		Mostní chodníky ze železobetonu C30/37 XF4, (0,25*0,5+0,25*2)*70	m3	43,75	0,00	-43,75	3 390,78	148 346,63	0,00	0,00	-148 346,63
22.		Výztuž chodníku včetně kotvěv, 0,16*44	l	7,04	0,00	-7,04	29 753,12	209 461,96	0,00	0,00	-209 461,96
23.		Nátěr říms s odolností proti ÚV a CHR.L. (0,2+0,25)*70*2	m2	63,00	0,00	-63,00	413,87	26 073,81	0,00	0,00	-26 073,81
24.		Obrusná vrstva AKMS tl. 45 mm, 6,25*70	m2	437,50	437,50	0,00	352,90	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
25.		Ochranná vrstva z LA, 6,25*70	m2	437,50	437,50	0,00	593,19	259 520,63	259 520,63	0,00	0,00
26.		Frézování drážky pro zřízení zářevek 70*3+6,25*6	m	247,50	80,00	-187,50	56,90	14 082,75	3 414,00	0,00	-10 668,75
27.		Těsnění spár z modifikovanou závloukou,	m	247,50	80,00	-187,50	116,00	28 710,00	6 960,00	0,00	-21 750,00
<b>D Šanace říms</b>											
28.		Očštění betonových povrchů říms vodním paprskem 1200 bar, (0,27*0,5+0,8)*70*2	m2	219,80	33,00	-186,80	305,80	67 170,88	10 084,80	0,00	-57 086,08
29.		Ruční dočištění betonových ploch, 10 % plochy	m2	21,98	0,00	-21,98	794,90	17 452,12	0,00	0,00	-17 452,12
30.		Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr, 10 % plochy	m2	21,98	0,00	-21,98	261,47	5 747,11	0,00	0,00	-5 747,11
31.		Výsrazení povrchu sanač. maltou do hl. 50 mm ...10% z celkové plochy	m2	21,98	10,00	-11,98	3 436,10	75 525,48	34 361,00	0,00	-41 164,48
32.		Výsrazení povrchu sanač. maltou do hl. 30 mm ...10% z celkové plochy	m2	21,98	0,00	-21,98	2 562,88	56 327,71	0,00	0,00	-56 327,71
33.		Výsrazení povrchu sanačním materiálem do hl. 15 mm...20% plochy	m2	43,96	0,00	-43,96	1 518,98	66 774,36	0,00	0,00	-66 774,36
34.		Vyrovnávací stěrka povrchu opět, 100% plochy	m2	219,80	0,00	-219,80	504,81	110 957,24	0,00	0,00	-110 957,24
35.		Omytí povrchu betonů vdeou 150 bar před nátěrem	m2	219,80	0,00	-219,80	170,59	37 496,68	0,00	0,00	-37 496,68
<b>E Mostní vybavení</b>											
36.		Odrodnění izolace - trubičky DN 50 z korozivodné oceli, vt. vtání	ks	7,00	7,00	0,00	3 150,04	22 050,28	22 050,28	0,00	0,00

Číslo pol:	Kód	Popis konstrukci a prací	m.j.	SoD počet m.j.	Dodatek č. 2 počet m.j.	rozíl	Jednotková cena	Cena celkem SoD	Cena celkem Dodatek č. 2	Rozdíl ceny SoD x Dodatek č. 2 VÍCEPRÁCE	Rozdíl ceny SoD x Dodatek č. 2 MĚNĚPRÁCE
37.		Drenážní profil odvodňující izolaci před MZ 58+7	m	65,00	0,00	-65,00	81,75	5 313,75	0,00	0,00	-5 313,75
38.		Zábradlí se svislou výplní včetně protikorozní ochrany, dodávka, montáž, 70*2	m	140,00	0,00	-140,00	6 570,00	919 800,00	0,00	0,00	-919 800,00
39.		Kotvení zábradlí, včetně vrtů, 4*72	ks	288,00	0,00	-288,00	563,90	162 316,80	0,00	0,00	-162 316,80
40.		Nový nosní odvoňovat	ks	1,00	1,00	0,00	15 828,00	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00
F		<b>Projektční práce, DIO, VRN</b>									
39.		Pracovní plošina pro sanaci	soub	1,00	0,00	-1,00	38 940,00	38 940,00	0,00	0,00	-38 940,00
40.		Pracovní plošina, rájem	soub	1,00	0,00	-1,00	15 679,84	15 679,84	0,00	0,00	-15 679,84
41.		Zařízení staveniště, cca 2 % z IN	soub	1,00	1,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
42.		DIO, omezení provozu	soub	1,00	1,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
43.		Projektová dokumentace DIO, projednání	soub	1,00	2,00	1,00	40 600,00	40 600,00	81 200,00	40 600,00	0,00
44.		RDS, pásmo IV max.	soub	1,00	1,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
45.		PD - skutečné provedení stavby	soub	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>NOVÉ POLOŽKY</b>									
44.		Zpracování VTD mosních závěrů, výroba + uložení závěrů, úprava pro využití na jiné stavbě	soub	0,00	1,00	1,00	73 455,00	0,00	73 455,00	73 455,00	0,00
45.		Montáž + demontáž přejezdových plechů typ "ZELVA" dle postupu výstavby	ks	0,00	7,00	7,00	20 615,00	0,00	144 305,00	144 305,00	0,00
46.		Doprava přejezdových plechů	soub	0,00	1,00	1,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
47.		Pronájem přejezdových plechů typ "ZELVA" v sestavě 4 ks	dry	0,00	260,00	260,00	1 450,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00
48.		Provedení provizorního krytu chodníku z litého asfaltu WA 8 TSA (LAP V), tl. 30 mm včetně separace	m <sup>2</sup>	0,00	90,00	90,00	460,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00
49.	✓	Provedení provizorního souvrství chodníku ve skladě EPS tl. 100 mm + šterkodř fr. 0-32 tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	0,00	90,00	90,00	475,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00
50.	✓	Montáž provizorního betonové obruby po obou stranách mostu	m	0,00	120,00	120,00	229,00	0,00	27 480,00	27 480,00	0,00
51.	✓	Distribuce a redistribuce provizorního nevhodného zatížení, vyvažování nestability mostu	soub	0,00	1,00	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
52.		Pronájem provizorního dopravního značení v období 16.10.2017 - 30.04.2018	soub	0,00	1,00	1,00	244 538,00	0,00	244 538,00	244 538,00	0,00
53.	✓	Montáž + demontáž + doprava provizorních betonových svodidel "CITY BLOK"	soub	0,00	1,00	1,00	38 470,00	0,00	38 470,00	38 470,00	0,00
54.		Pronájem provizorních betonových svodidel "CITY BLOK" v období 14.10.2017 - 30.4.2018	dry	0,00	198,00	198,00	945,00	0,00	187 110,00	187 110,00	0,00
55.		Geodetické zaměření stávajícího stavu mostu dle pokynu objednatel	soub	0,00	1,00	1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
56.	✓	Navazání ocelového zábradlí nappět v místě závěrů, celkem 4x	ks	0,00	4,00	4,00	635,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00
57.		Vicendjezd mechanizace na frézování stávající vozovky z důvodu přerušení prací	soub	0,00	1,00	1,00	18 690,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00
58.		Zpracování RDS rozšířené o požadavky objednatel a zápisů z technických rad	soub	0,00	1,00	1,00	38 300,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00
59.	✓	Průzkumné práce nosné konstrukce mostu, provizorní zajišťování stability mostu, vyklínování	soub	0,00	1,00	1,00	15 950,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00
60.		Udržování provizorních konstrukcí, zajišťování souladu s rycanými rozhodnutími a bezpečnostními předpisy	soub	0,00	1,00	1,00	191 600,00	0,00	191 600,00	191 600,00	0,00
61.	✓	Zásep rubu a přechodu závěrných žitek včetně nákupu a dopravy materiálů	soub	0,00	2,00	2,00	15 479,00	0,00	30 958,00	30 958,00	0,00
62.	✓	Provedení provizorního zesílení hydroizolace nosné konstrukce mostu v místě dilatací mostu	m	0,00	20,00	20,00	421,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00
63.	✓	Zřízení provizorní spáry ve spádové vrstvě mostu v místě budoucího zesílení NK mostu	m	0,00	20,00	20,00	514,00	0,00	10 280,00	10 280,00	0,00
		<b>Celkem</b>						<b>5 811 545,11</b>	<b>4 894 736,02</b>	<b>1 659 706,54</b>	<b>-2 576 515,64</b>
		<b>Rozdíl SoD x Dodatek č. 2 celkem</b>								<b>-916 809,10</b>	





## POVĚŘENÍ

evid. číslo: P - 003/17

obchodní společnost

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,  
 zastoupená Ing. Petrem Brzezínou, MBA - 1. místopředsedou představenstva  
 a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva  
 (dále jen „OHL ŽS“)

**pověřuje**

tímto

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Silnice

**pana Ing. Pavla Novotného**

datum narození



**k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:**

➤ **Úkony týkající se majetku**

• **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**

- smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
- smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
- smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup

• **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací: na dobu realizace stavební zakázky**

- movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

• **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**

• **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**

• **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách: do 150 mil. Kč**

- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)

• **dohody o: u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč**

- započtení pohledávek
- vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

➤ **Písemnosti obecné**

• **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**

- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otírání nabídky
- nahlížení do protokolů
- vyzvednutí jistot
- úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.