



TSKRP001YW2K

**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

Oprava mostu Líšnická - Jeremiášova (X 037), Praha 13

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0095

č. smlouvy zhotovitele: W300007/R230/00

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb

Ing. Janem Zemánkem, oddělení mostů

a

**2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695


zastoupený Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize R - Silnice, na základě pověření P – 003/17

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

ID datové schránky: xbigdt

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00



**II.  
Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/17/6300/0095 ze dne 9.6.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem spočívajících ve zjištění havarijního stavu mostu a souvisejících provizorních konstrukcí nutných pro bezpečné užívání mostu během zimního období, které jsou zároveň nutné pro zazimování konstrukce mostu.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Smlouvy.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

### III.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: **do 30. 4. 2018.**

### IV.

#### Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	5 811 545,11 Kč
DPH 21 %:	1 220 424,47 Kč
Původní cena vč. DPH:	7 031 969,58 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1 659 706,54 Kč
DPH 21 %:	348 538,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	2 008 244,91 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	-2 576 515,64 Kč
DPH 21 %:	-541 068,28 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	-3 117 583,92 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>4 894 736,02 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 027 894,56 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>5 922 630,58 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.

### V.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 7 Smlouvy se mění takto:

7. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. ██████████ Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu paragrafu 92e z. č. ██████████ Sb. včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede, na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce

plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
  - b) Příloha č. 2 – Pověření Ing. Pavla Novotného P – 003/17 ze dne 22.05.2017
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

**Příloha č. 1 - Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 2 k SoD**

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
 Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13


**Rekapitulace celková v Kč dle Dodatku č. 2:**

Stavební objekty	5 016 025,79
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>5 016 025,79</b>
DPH 21%	1 053 365,42
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>6 069 391,21</b>

**Rekapitulace cen stavebních objektů v Kč dle Dodatku č.2:**

Číslo SO	Název	Cena celkem [Kč]
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>		
<b>5 016 025,79</b>		
	Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13	5 016 025,79
X 031	Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13	5 016 025,79

Cena dle základní SoD	Rozdíl základní SoD x Dodatek č. 2
<b>5 692 528,85</b>	<b>-676 503,06</b>
5 692 528,85	-676 503,06
5 692 528,85	-676 503,06



**Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13**  
**Rozdílový výkaz výměr dodatku č. 2 k SoD**

Stavba:

Slav oddíl: Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

Objekt č.: X 031

Název obj.: Oprava mostu Ořech, Ořešská (X 031), Praha 13

Č. změny 001

Číslo polož.	Kód	Popis konstrukce a prací	m.j.	SoD počet m.j.	Dodatek č. 2 počet m.j.	rozdíl	Jednotková cena	Cena celkem SoD	Cena celkem Dodatek č. 2	Rozdíl ceny SoD x Dodatek č. 2	Revizní ceny SoD x Dodatek č. 2 MĚNĚPŘÁCE
<b>A</b>											
<b>Bourací práce</b>											
1.		Otvorání LA z chodníku tl. 40 mm, odvoz skládkovně, 60,0*2,0*2	m2	240,00	240,00	0,00	534,94	128 395,60	128 395,60	0,00	0,00
2.		Vybourání výpustových chodníkových vstupů, vč. volných chráničků IS, o tl. cca 0,3 m, odvoz, skládkovně, 60,0*2,0*2*0,3	m3	72,00	72,00	0,00	2 014,38	145 035,36	145 035,36	0,00	0,00
3.		Očistření výpustového souvřívání tl. 110 mm, na š. 0,60 m, podél obrubníků, vč. odvozu a skládkovně	m2	36,00	36,00	0,00	1 010,63	36 382,58	36 382,58	0,00	0,00
4.		Očistření obrubníků, odvoz na meziskládku, 60,0*2	m	120,00	120,00	0,00	618,75	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00
5.		Odstavení izolace pod chodníky a část vozovky, odvoz, skládkovně, 60,0*2,5*2	m2	300,00	300,00	0,00	416,17	124 851,00	124 851,00	0,00	0,00
6.		Odfřiznutí zábradlí, vybourání sloupku, vč. odvozu, 64 5*2	m	129,00	129,00	0,00	825,58	106 499,82	106 499,82	0,00	0,00
<b>B</b>											
<b>Sarace říms</b>											
7.		Ošetření betonových povrchů říms vodním paprskem 1200 bar, 66,0*10,6*0,6-0,12*2	m2	174,24	69,70	104,54	484,78	79 240,87	31 696,35	47 544,52	0,00
8.		Řuční dočistění betonových ploch, 50 % plochy	m2	87,12	34,85	52,27	885,80	78 042,10	31 216,34	46 825,76	0,00
9.		Ochrana obnaženě vyzrálé, antikor a ochrzu nátěr, 50 % plochy	m2	87,12	34,85	52,27	433,34	39 494,98	15 797,39	23 697,59	0,00
10.		Reprofilace vyzrálé - dodávka a montáž	kg	120,00	48,00	72,00	89,48	8 217,60	3 287,04	4 930,56	0,00
11.		Vyspravení povrchu sanač. malou do hl. 50 mm, 5% z celkové plochy	m2	8,71	3,48	5,23	4 259,13	37 059,23	14 821,23	22 238,00	0,00
12.		Vyspravení povrchu sanač. malou do hl. 30 mm, 20% z celkové plochy	m2	34,85	13,94	20,91	2 677,13	93 292,63	37 317,05	55 975,58	0,00
13.		Vyspravení povrchu sanač. malou do hl. 15 mm, 50% plochy	m2	87,12	34,85	52,27	1 780,25	155 986,58	62 386,63	93 599,95	0,00
14.		Vravnávací síťka povrchu říms, 100% plochy	m2	174,24	69,70	104,54	618,75	107 811,00	43 124,40	64 686,60	0,00
15.		Omytí povrchu betonu říms vodou 150 bar před náněsem	m2	174,24	69,70	104,54	197,59	34 428,08	13 771,23	20 656,85	0,00
16.		Dvojnásobný ochranný nátěr betonu říms s útlukem CHRL a UV	m2	174,24	69,70	104,54	604,59	105 343,76	42 137,50	63 206,26	0,00
<b>C</b>											
<b>Izolace, obrubníky, vozovka, chodníky</b>											
17.		Ošetření betonových povrchů pod chodníky vodním paprskem 1200 bar, 60,0*2,5*2	m2	300,00	0,00	300,00	454,78	136 434,00	0,00	136 434,00	0,00
18.		Řuční dočistění betonových povrchů nosné konstrukce, 50 % plochy	m2	150,00	150,00	0,00	885,80	134 370,00	134 370,00	0,00	0,00
19.		Vravnávací vrstva pod izobex ze sanač. malty, tl. 10 mm	m2	300,00	0,00	300,00	1 524,26	457 278,00	0,00	457 278,00	0,00
20.		Izolací souvrství mostovky pod chodníky a přilehlými částmi vozovky, vč. všech detailů a nepojení na původní izolaci, 6	m2	336,00	0,00	336,00	997,50	304 920,00	0,00	304 920,00	0,00
21.		Osazení původních obrubníků, vč. betonové podkladní vrstvy	m	120,00	0,00	120,00	217,26	26 071,20	0,00	26 071,20	0,00
22.		Osažení 2 PE chráničků IS do levého chodníku, 60,0*2	m	120,00	0,00	120,00	83,93	10 071,60	0,00	10 071,60	0,00
23.		Betonová spárová deska chodníku ve šířku 2%, tl. 300 mm, se 2 vrstvami svařkových sítí, beton C 30/37, XF 4 s přír	m3	37,60	0,00	37,60	11 413,10	657 394,56	0,00	657 394,56	0,00
24.		Dvojnásobný ochranný nátěr betonu chodníku (hydroizolace), 60,0*2,6*2	m2	312,00	0,00	312,00	709,10	218 431,20	0,00	218 431,20	0,00
25.		Vozovkové souvrství tl. 110 mm na šířku 0,60 m podél obrubníků, 60,0*0,6*2	m2	72,00	0,00	72,00	2 288,75	165 350,00	0,00	165 350,00	0,00
26.		Zábradlí z modifikovaného asfaltu podlé IZ, obrubníku a chodníku, 60,0*6*2,0*8	m	376,00	0,00	376,00	324,50	122 012,00	0,00	122 012,00	0,00
<b>D</b>											
<b>Zábradlí</b>											
27.		Ocelové zábradlí se světlou výplní, vč. spoj. materiálů, v. 1,1 m, dl. 2*65,0 m	kg	5 200,00	0,00	5 200,00	89,38	464 776,00	0,00	464 776,00	0,00
28.		PKO zábradlí - metalizace	kg	5 200,00	0,00	5 200,00	65,73	341 796,00	0,00	341 796,00	0,00
29.		Podtlí souprky zábradlí pastimailou tl. 15 mm	ks	48,00	0,00	48,00	359,49	17 255,52	0,00	17 255,52	0,00
30.		Montáž zábradlí na chromokobalt, profil 12 mm, dl. 160 mm	ks	192,00	0,00	192,00	313,50	60 192,00	0,00	60 192,00	0,00
<b>E</b>											
<b>Projektování práce, DIO, VYR</b>											
31.		Mobilní zavěšené pracovní řešení, 10*1=10 m2, výšky 2 m • mont. dělnost, nájem	soub.	2,00	1,00	1,00	110 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
32.		Zařízení staveniště, cca 3 % z IN	soub.	1,00	1,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
33.		DIO, omezení provozu na místě komunikací	soub.	1,00	1,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
34.		Projektová dokumentace DIO, projektování	soub.	1,00	4,00	3,00	57 500,00	57 500,00	172 500,00	230 000,00	0,00
35.		ROS, pasmo IV max.	soub.	1,00	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
36.		PO - skutečné provedení stavby	soub.	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>NOVE POLOŽKY</b>											
37.		Zpracování diagnostiky říms, zpracování diagnostiky MK mostu, krosní průzkum	soub.	0,00	1,00	1,00	295 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00

Číslo poi:	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	SoD počet m.j.	Dodatek č. 2 počet m.j.	rozdíli	Jednotková cena	Cena celkem SoD	Cena celkem Dodatek č. 2	Rozdílní ceny SoD x Dodatek č. 2 VÍCEPRÁCE	Rozdílní ceny SoD x Dodatek č. 2 MĚNEPRÁCE
38.		Dopravní RPS elony 2017 rozšíření o požadavky správce a pořadavky z technických rad	soub	0,00	1,00	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
39.		Zpracování DVZ pro etapou 2018 dle výsledku diagnostiky, požadavků správce a zápisů z technických rad	soub	0,00	1,00	1,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
40.		Pronájem provizorního DZ v období 07.11. - 19.11.2017	soub	0,00	1,00	1,00	141 405,00	0,00	141 405,00	141 405,00	0,00
41.		Pronájem provizorního DZ v období 20.11. - 10.12.2017 (provizorní SSZ, operativní výluky na DZ)	soub	0,00	1,00	1,00	239 600,00	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00
42.		Pronájem provizorního DZ v období 11.12.2017 - 30.04.2018	soub	0,00	1,00	1,00	96 720,00	0,00	96 720,00	96 720,00	0,00
43.		Demontáž silničních prefabrikovaných žimů včetně dopravy a uložení na skládce	m	0,00	1,32	1,32	1 965,00	0,00	259 380,00	259 380,00	0,00
44.		Montáž + demontáž + doprava provizorních betonových svodidel "CITY BLOK"	soub	0,00	1,00	1,00	38 470,00	0,00	38 470,00	38 470,00	0,00
45.		Pronájem provizorních betonových svodidel "CITY BLOK" v období 07.12.2017 - 30.4.2018	dny	0,00	145,00	145,00	945,00	0,00	137 075,00	137 075,00	0,00
47.		Montáž + demontáž + doprava provizorních betonových svodidel "NEW JERSEY" v 1,2 m	soub	0,00	1,00	1,00	183 590,00	0,00	163 590,00	163 590,00	0,00
48.		Pronájem provizorních betonových svodidel "NEW JERSEY" v 1,2 m, v období 20.11.2017 - 30.4.2018	dny	0,00	162,00	162,00	3 900,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00
49.		Udržování provizorních konstrukcí, zajišťování sekvence s vydávanými rozhodnutími a bezpečnostními předpisy	soub	0,00	1,00	1,00	324 900,00	0,00	324 900,00	324 900,00	0,00
50.		Provedení provizorního krytu chodníku z lišného asfaltu MA 8 TSA (LAP V), š. 30 mm včetně separace 10 * 1,3	soub	0,00	91,00	91,00	490,00	0,00	44 590,00	44 590,00	0,00
51.		Uložení provizorního krytu NK z ochranného LA spádovaného do útlabí š. 50 mm včetně separace 60 * 1,6	m2	0,00	108,00	108,00	815,00	0,00	88 020,00	88 020,00	0,00
		Provedení síťkové hydrouzavěči na bázi cementu na konzolách NK, 60 * 0,6 * 2	m2	0,00	96,00	96,00	895,00	0,00	85 920,00	85 920,00	0,00
		<b>Celkem</b>						<b>5 692 528,85</b>	<b>5 016 025,79</b>	<b>2 930 320,00</b>	<b>3 606 874,56</b>
		<b>Rozdílní SoD x Dodatek č. 2 celkem</b>								<b>676 583,05</b>	





## POVĚŘENÍ

ev. číslo: P - 003/17

obchodní společnost

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,  
zastoupená Ing. Petrem Brzezínou, MBA - 1. místopředsedou představenstva  
a Mgr. Danielou Musilovou - členem představenstva  
(dále jen „OHL ŽS“)

**pověřuje**

**tímto**

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Silnice

pana Ing. Pavla Novotného



### k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:

#### ➤ Úkony týkající se majetku

- **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**
  - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
  - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
  - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup
- **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky
  - movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
  - smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

#### ➤ Smlouvy, nabídky – různé

- **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**
- **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**
- **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč
  - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
  - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč
  - započtení pohledávek
  - vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

#### ➤ Písemnosti obecné

- **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
  - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
  - nahlížení do protokolů
  - vyzvednutí jistot
  - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

