



**PREAMBULE**

V průběhu stavebního řízení došlo z důvodu nemoci na straně Drážního úřadu k prodloužení procesu a drobnému zpoždění vydání stavebního povolení. Z tohoto důvodu nebude dodržen termín 21.01.2018.

**Posun termínu plnění projektu z důvodu neležícího na straně Objednatele ani projektanta.**

**I.**

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 4. odst. 4.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy takto:

**Článek 4. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bod 4.13, příloha č. 5 – Harmonogram plnění**

V souvislosti se shora specifikovanými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 2 ruší dosavadní příloha č. 5 – Harmonogram plnění a nahrazuje se novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1979/2017/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 5217P00007 nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne 17 -01- 2018

V Praze dne 15.1.2018

**Ing. Lubor Hrubeš**  
Ředitel, Stavební správa západ  
SŽDC, s.o.

**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

- První fáze (projekt stavby vč. povinných příloh záměru projektu)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	Ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 21.07.2017</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Projekt stavby včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 21.09.2017</b> od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 50 % ceny První fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami vč. žádosti o st. povolení	Předávací protokol
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 21.02.2018</b>  <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny První fáze)</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b><u>Termín zahájení Druhé fáze</u></b>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy		
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do ukončení realizace stavby</b> <i>(předpoklad 12/2017 – 7/2018)</i>  <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Třetí fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.7. 2018(v závislosti na zahájení stavby</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)