

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**



TSKRP008KHLL

„Waltrovka – lávka pro pěší, Praha 5, č. akce 999 070“

č. smlouvy objednatele: 3/17/2300/19

č. smlouvy zhotovitele: SDI/841/ZOCS/0004/17

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení 4220

Jana Holasová, DiS., TDI

a

2. Zhotovitel: Strabag, a.s.

Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00

IČO: 60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Jarmilou Považanovou, členkou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Frankota - zmocněnec

Ing. Irena Sedmíková - zmocněnec

- ve věcech technických:

Ing. Karel Frankota a Josef Nejedlík

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Frankota

- stavbyvedoucí: Ing. Marian Palúch

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále také „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2300/19 ze dne 28.02.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy (Cena díla), jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek - nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- a) Změna pilotového založení
PRE Distribuce nesouhlasí s pojížděním kabelů těžkou pilotovací soupravou. Vzhledem k tomu, že dopravu není možné vést jinudy, projektant provedl úpravu pilotového založení opěry P8 na mikropilotové.
- b) Změna úpravy příjezdové komunikace
V zadávací projektové dokumentaci byla předpokládána úprava příjezdové komunikace v nezpevněné podobě (úprava šterkem). Na základě požadavku správců inženýrských sítí je pro zajištění dostatečné ochrany sítí nutné komunikaci zpevnit pomocí silničních panelů.
- c) Navýšení spotřeby výztuže
Došlo k navýšení množství betonářské výztuže nosné konstrukce z důvodu dopracování projektové dokumentace do stupně RDS, která zohledňuje technologický postup betonáže schodišťové části.
- d) Úprava tvaru zábradlí
V souvislosti s požadavky správce veřejného osvětlení na lávce, které spočívají v dílčích úpravách řešení svítidel v madle zábradlí, byl architektem upraven tvar zábradlí a došlo také k úpravě modulárních délek svítidel.
- e) Změna technologie přípravy povrchu pro izolaci na schodišťové části
Vzhledem k tvarové náročnosti nosné konstrukce (jezdecké schody s vloženými rampami) nelze použít standardní strojní vybavení (technologie brokováním) pro úpravu povrchu před pokládkou přímopochozí izolace. Z tohoto důvodu musí být příprava povrchu provedena ručním broušením.
- f) Vypuštění zatěžovací zkoušky
S ohledem na nepřístupnost lávky pro nájezd zatěžkávacích vozidel z důvodu probíhající výstavby předpolí lávky, která není součástí dodávaných prací, souhlasily zúčastněné strany s vypuštěním zatěžkávací zkoušky. Lávka je standardní trámovou konstrukcí a během výstavby se nevyskytly problémy při výstavbě konstrukce.
- g) Oprava poškozeného chodníku
Je potřeba opravit poškození chodníku, které bylo způsobeno vynucenou změnou polohy jeřábové techniky pro zajištění průjezdnosti silnice pod lávkou dle aktuálního požadavku odboru dopravy.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH:	22.789.785,02 Kč
DPH 21%:	4.785.854,85 Kč
Původní cena celkem včetně DPH:	27.575.639,87 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 3.046.127,96 Kč
DPH 21%:	639.686,87 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	3.685.814,83 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 - 1.676.283,34 Kč
DPH 21%:	- 352.019,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 včetně DPH:	- 2.028.302,84 Kč
 Cena celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH:	 24.159.629,64 Kč
DPH 21%:	5.073.522,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	29.233.151,86 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle tohoto Dodatku nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

3. Ostatní ujednání čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

b) Příloha č. 2 – Plná moc zhotovitele ze dne 17.2.2017 pro ing. Karla Frankotu a Ing. Irenu Sedmíkovou

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Objednatel: 29. 11. 2017

V Praze dne
Zhotovitel:

.....
Tec

Prahy, a.s.

.....
Strabag, a.s.

Ing. Karel Frankota
zmocněnec

Ing. Jiří Trávníček

.....
Techni

Prahy, a.s.

.....
Ing. Irena Sedmíková
zmocněnec

Rasnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 169 00 Praha 5
(228)