

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0317/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmostek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/ email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz,

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

společnost zastoupena Davidem Bartečkem na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloređov č.p. 811“ následujícího znění a obsahu.



1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o změnu výplně lodžiových zábradlí u společných chodeb a to na místo ocelových svislých tyčí na HPL výplň a to v rámci architektonického sjednocení objektu.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající ve změně technického řešení izolací střech.

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby lešení.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech ZL č. 2 a 4 viz příloha č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

Na základě ZL č. 03 se prodlužuje termín na bloku A a B o 18 dnů, dále na základě ZL č. 04 se prodlužuje termín na bloku B o 90 dnů a na základě klimatologických údajů se posunuje termín na bloku A a B k 10.10.2017 vlivem nepříznivých klimatických podmínek o 31 dnů. Celkové posunutí termínu tedy činí na bloku A 49 dnů a na bloku B 139 dnů.

V odst. 2, článku 3 se prodlužuje termín na bloku A o 49 dnů a na bloku B o 139 dnů. Zhotovitel je povinen provést dílo **na bloku A v termínu do 199 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 29.1.2018 a na bloku B v termínu do 289 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. do 29.4.2018.**

Na vícepráce uvedené ve ZL č. 04 se nevztahuje bod 5.1 uzavřené smlouvy o dílo, tj. nebudou se zohledňovat dny s nevzhodnými klimatickými podmínkami.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25.000.000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	3.840.735,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 1.288.000,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	27.552.735,21 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	31.685.645,50 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	527.728,33 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 416.439,66,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	27.664.023,88 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31.813.627,47 Kč



1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna (dále ZZVZ), když ve smyslu ustanovení odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla oproti sjednané ceně díla činí 1,67 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 15 % a ve smyslu ustanovení odst. 5 celková hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 17,47 %, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 činí změna smlouvy v části ceny 12,32% , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

U změnového listu č. 2 byly naplněny podmínky ust. § 222 odst. 7, ZZVZ, kdy byla provedena záměna jedné položky soupisu stavebních prací jednou položkou.

Strany konstatují, že zhotovitel, který rovněž musí zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou, což představuje vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, upozornil objednatele v souladu s ujednáním článku 7 smlouvy o dílo na vhodnější technické řešení ve vztahu ke zjištěným skutečnostem na objektu, a to v části technického řešení zateplení střechy.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 14.11.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2, 3 a 4
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Bruzovicích, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

David Barteček

Primátor

na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017

