



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň,
odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-4251/2017

ISPROFOND: 5533720009

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B/695

zastoupena: **Romanem Dostálkem, ředitelem divize – Divize T- Technologie**

na základě plné moci evid. č.: NZ-605593/17 ze dne 15.5.2017

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

spisová značka B/1809

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

společnosti sdružené ve společnosti: „PŘELOUH 2“

bankovního spojení:

Korespondenční adresa: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200078

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“, která nabyla účinnosti dne 8.9.2017.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 13.11.2017, která byla Objednateli doručena prostřednictvím datové zprávy dne 14.11.2017 a v souladu s pod-článkem 14.7 Zvláštních podmínek pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 03/2017 Stavba: Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. Část a smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (FIDIC 1999) – obecné podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se smluvní strany dohodly na doplnění bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele, kterým je nově Komerční banka, a.s., č. účtu: 7507621/0100. Zhotovitel doložil potvrzením banky Komerční banka, a.s. ze dne 1.11.2017, že nový bankovní účet je veden pro společnost OHL ŽS, a.s..
- 1.2 Tímto dodatkem smluvní strany upravují Přílohu č. 2 Smlouvy - Oprávněné osoby. Na základě oznámení Zhotovitele o změně oprávněné osoby Zhotovitele ze dne 13.11.2017, která byla Objednateli doručena dne 16.11.2017, došlo v souladu s pod-článkem 6.9 Smluvních podmínek ke dni 20.11.2017 ke změně oprávněné osoby Zhotovitele, a to ve věcech technických a na pozici stavbyvedoucího. V obou případech pana Romana Dostálka nahradil pan Josef Tetur. Smluvní strany současně konstatují, že pro novou oprávněnou osobu Zhotovitel předložil doklady ve stejném rozsahu, v jakém v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci původních oprávněných osob. Výše uvedené změny budou obsaženy v Příloze č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.
- 1.3 Tímto dodatkem smluvní strany upravují Přílohu č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele ze dne 13.11.2017, které bylo Objednateli doručeno dne 16.11.2017, došlo v souladu s pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek na základě schválení Správce stavby k doplnění dalších podzhotovitelů. Názvy doplněných podzhotovitelů spolu s identifikací dílčího plnění, které mají tito další podzhotovitelé

realizovat, jsou obsaženy v Příloze č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

- 1.4 Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na prodloužení doby pro uvedení do provozu a doby pro dokončení Díla. Na základě určení správce stavby číslo 1 byl schválen claim zhotovitele, kterým oznámil okolnosti bránící ukončení Díla v řádném termínu dle Smlouvy o dílo.

Na vstupním jednání výše uvedené Stavby byl vznesen požadavek organizační jednotky Oblastního ředitelství Hradec Králové, aby stavebními činnostmi v období od 15.10.2017 do 15.4.2018, nebylo porušováno ustanovení Předpisu pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek, SŽDC E2, článek 38 schválený dne: 4.11.2010, č.j.: S53868/10-OAE, účinný od 1. ledna 2011, přičemž Zhotoviteli dle uvedených příčin vznikl dle Pododstavce (e) Pod-článku 8.4 Smluvních podmínek nárok na prodloužení Doby pro dokončení díla v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení zpožděno pro účely Pod-článku 10.1. dle Pod-článku 8.3 Smluvních podmínek Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací, který plně zahrnuje posun dokončení Díla dle požadavku organizační jednotky Oblastního ředitelství Hradec Králové s návazností na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty, které nejsou výše uvedeným požadavkem organizační jednotky Oblastního ředitelství Hradec Králové dotčeny.

Aktualizovaný harmonogram postupu prací mění následující pod-články:

Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
(pod-článek 8.2, 8.4 Smluvních podmínek)

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek do 8.11.2018.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: nejpozději do 8.11.2018

Doba pro uvedení do provozu
(pod-článek 1.1.3.10, pod-článek 8.2 Smluvních podmínek)

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 8.8.2018.

Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1, která je přílohou tohoto dodatku č. 1, obsahuje aktualizovaný Harmonogram prací.

- 1.5 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně následujících příloh Smlouvy o dílo:

Příloha č. 2 - Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1

Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1

- 1.6 Smluvní strany se dohodly na doplnění nových bodů 7, 8 a 9 do smlouvy o dílo. Číslování původních bodů 7-16 ve smlouvě o dílo se mění na 10 -19.

Ustanovení nových bodů 7, 8 a 9 Smlouvy o dílo zní:

7. *Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 (Vydání potvrzení průběžné platby) Zvláštních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-článku 14.11 (Žádost o potvrzení závěrečné platby) Zvláštních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.*
8. *V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla) Zvláštních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.*
9. *Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 2 - Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1
Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze dne 14.12.2017

Zhotovitel: **Společnost: „PŘELOUH 2“**
Za OHL ŽS, a.s.
V Brně dne 2.1.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Roman Dostálek
Ředitel divize – Divize T- Technologie
OHL ŽS, a.s.
na základě plné moci

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.
V Praze dne

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.



Příloha č. 2
Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1
Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Roman Dostálek
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	

Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality :

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

Fax	
-----	--

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10 IČO: 480 29 483	Projektování sdělovacího zařízení Provádění prací na sdělovacím zařízení	
Intesys BRNO s.r.o. Brno, Franzova 922/70 PSČ 614 00 IČO: 293 79 091	Dálkové ovládání železniční infrastruktury	
ZAT a.s. Příbram, K Podlesí 541 PSČ 261 01 IČO: 451 48 431	Část silnoproudé technologie vč. DŘT, PS 50-05-01.2 ED Pardubice, DŘT, doplnění systému – 2. část. Část dálkové diagnostiky TS ŽDC, PS 50-05-02.2 ED Pardubice, DDTS ŽDC – doplnění systému – 2. část.	
ŽSD a.s. Modřice, Brněnská 1050 PSČ 664 42 IČO: 645 11 359	Likvidace nebezpečných odpadů	
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí , K Vápence 2677, PSČ 530 02 IČO: 252 53 361	Pozemní objekty PS 09-13-01.5 A, PS 09-13-01.5 B, PS 09-13-01.5 C, PS 09-13-01.4 , PS 14-13-02, SO 14-15-01 A, SO 14-15-01 B, SO 14-15-01 C,	
Skanska a.s. Praha 8, Křižíkova 682/34a PSČ: 186 00 IČO: 262 71 303	PS 09-13-01.1, PS 09-13-01.6, PS 09-13-01.1.7, PS 09-13-01.8, PS 09-06-01, SO 03-06-02, SO 03-06-04	
Swietelsky Rail CZ s.r.o. České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04 IČO: 283 32 202	PS 14-13-01, SO 08-06-01, SO 14-06-01, SO 14-06-02, SO 06-14-03, SO 14-12-01, SO 15- 06-01, SO 03-06-01 SO 03-06-03	
Celkem		56,0 %

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 2. část“

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1

