

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ

ze dne 02.09.2013 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a  
inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

a realizace investic

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka  
785, dne 1. května 1992

Se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ 46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a  
smlouvě mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM ze dne 02.09.2013

## ČÁST A.

Dne 02. 09. 2013 uzavřel Olomoucký kraj se společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM na zpracování PDPS na přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*S ohledem na velmi složitou majetkoprávní přípravu k územnímu řízení, kdy se problematické a zdlouhavé jeví zejména jednání a získání stanoviska od společnosti MJM Litovel a Generální ředitelství cel o následném vlastnictví pozemků (v návaznosti na příjezdové trasy k areálům), se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.*

Čl. IV. odst. 1 zní:

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR nejpozději do **31.08.2014**
  - b) termín předání DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději do **31.10.2014**
  - c) termín podání žádosti o stavební povolení nejpozději do **30.09.2014**
  - d) zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně předání ověřené DSP+DPS nejpozději do **31.01.2015**

*Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 05.02.2014 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2014, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 10-02-2014

Za objednatele:



Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Rozbořil**  
hejtman Olomouckého kraje



V Brně dne: 28.2.2014

Za zhotovitele:



Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva

