

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ**

ze dne 2. 9. 2013 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

O b j e d n a t e l: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
785, dne 1. května 1992

Se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ 46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a
smlouvě mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM ze dne 2. 9. 2013

ČÁST A.

Dne 2. 9. 2013 uzavřel Olomoucký kraj se společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2013/02897/OIEP/DSM na zpracování PDPS na přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově.

Dne 28. 2. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 6. 8. 2014 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

Dne 12. 1. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k další úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V rámci přerušeného územního řízení k předmětné stavbě byla Odborem stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova prodloužena lhůta na dodání všech požadovaných podkladů k doplnění žádosti o územní rozhodnutí do 30. 11. 2015. Důvodem pro prodloužení lhůty je nedokončená majetkoprávní příprava se společností MJM Litovel, čeká se na jejich definitivní stanovisko k technickému řešení projektu a k majetkoprávní smlouvě.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1 zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
včetně předání ověřené DÚR nejpozději do **30. 11. 2015**
 - b) termín předání DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději do **30. 11. 2015**
 - c) termín podání žádosti o stavební povolení nejpozději do **15. 1. 2016**
 - d) zajištění pravomocného stavebního povolení,
včetně předání ověřené DSP+DPS nejpozději do **31. 3. 2016**

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 3. 2015 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-03-2015

V Brně dne: 31-03-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje



.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva