

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ Č. 08PT-000416 ZE DNE 17.12.2015

(č. smlouvy zhotovitele: 16-100)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech obchodních. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **452 72 387**

DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **46995447**

DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: **Ptašínského 10/313, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: **49446703**

DIČ: **CZ49446703**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění

Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: R7 Louny, zkapacitnění obchvatu, akt. DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy)

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu nutnosti zajištění dodatečných podkladů a průzkumů potřebných pro zpracování a řádné dokončení DSP. Zhotovitel ve smyslu přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, kap. „Požadavky na zpracování aktualizace DSP“, bod 1, provedl kontrolu objednatelům předaných podkladů a zjištěné nedostatky uplatnil, ve smyslu smluvních ujednání (především bodu 4 Požadavků na zpracování a aktualizaci DSP v Příloze č. 1 k SoD, čl. 5.1 ZOP a čl. 25.1 VOP), jako dodatečné požadavky zhotovitele na zajištění/doplnění podkladů za účelem řádného plnění smluvních požadavků objednatele. Tyto požadavky byly prezentovány, projednány a zástupcem objednatele odsouhlaseny na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění Čl. III. Doba a místo plnění, které znělo:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:
 - koncept DSP včetně souvisejících průzkumů**
 - do 4 měsíců od podpisu smlouvy,
 - záborový elaborát**
 - do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelům na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy,
 - Čistopis DSP**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DSP,
 - dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění**
 - do 9 měsíců od dokončení záborového elaborátu,
 - podání žádosti o vydání všech stavebních povolení**
 - do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
 - technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení**
 - v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního pravomocného stavebního povolení).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele

a nahrazuje novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění s následujícím obsahem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy,**
- dílčí termíny:
 - podklady pro vydání ověřovacího závazného stanoviska**
 - do 1,5 měsíce od výzvy objednatele k zahájení zpracování těchto podkladů
 - koncept DSP včetně souvisejících průzkumů**
 - do 4 měsíců od protokolárního předání všech dodatečných podkladů potřebných pro řádné dokončení DSP objednatelům (specifikovány na vstupním výrobním výboru dne 10.2.2016)
 - záborový elaborát**
 - do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelům na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy,
 - Čistopis DSP**
 - do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke Konceptu DSP,

dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění

- do 9 měsíců od dokončení záborového elaborátu,

podání žádosti o vydání všech stavebních povolení

- do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení

- v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního pravomocného stavebního povolení).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele

3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout zvýšené úsilí při plnění služeb s cílem maximálního možného zkrácení dílčích termínů plnění uvedených v odst. 1 tohoto Článku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel čtyři vyhotovení pro členy společnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Funkce: ředitel úpravy dokumentů

Datum: 30. 03. 2016

Funkce: předseda představenstva

Datum: 30. 3. 2016

oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze