

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. S 921/2017/382**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

**IRO stavební, s.r.o.**

IČO: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupený: Zuzanou Irovou, jednatelkou společnosti,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/382, jímž se prodlužuje doba dokončení díla: Lesní cesta Kroutilova, evidenční číslo zakázky S 921/2017/382.


**III.**  
**Upravená doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. ledna 2018**. Dle SoD č. S 921/2017/382 čl. III, odst. 3 mělo být dílo dokončeno nejpozději do 21.12.2017, při termínu předání staveniště dne 20.11.2017. Dle smluvních podmínek se lhůta prodlužuje o počet dní, o které objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště. V tomto případě bylo předáno staveniště dne 6.12.2017, čímž se termín dokončení díla dle smluvních podmínek prodlužuje o 16 dní, tj. **do 6.1.2017**. Zhotovitel zaslal žádost o prodloužení termínu dokončení díla, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a možného poškození nově zrekonstruované příjezdové cesty v těchto klimatických podmínkách.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/382 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Českém Krumlově, dne: 4.1.2018



jednatelka společnosti

V Brandýse nad Labem, dne: 4.1.2018



Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem  
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přílohy: žádost o prodloužení termínu

# IRO stavební s.r.o.

Domoradice 303, Český Krumlov 381 01

IČO:26072912

DIČ:CZ26072912

Zastoupená: Zuzanou Irovou

Smluvní věci

Společnost zapsaná v OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

Bankovní spojení: Oberbank pobočka Český Krumlov

Věc:

**Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby -  
LC Kroutilova**

Tímto bychom rádi zažádali o prodloužení termínu dokončení stavby LC Kroutilova do 31. ledna 2018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a možného poškození nově zrekonstruované příjezdové cesty v těchto klimatických podmínkách.

V Českém Krumlově dne 4. 1. 2018



**IRO stavební s.r.o.**  
Domoradice 303, Český Krumlov 381 01