

Harmonogram stavby :

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice

40745 Kytlice 11

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	prosinec 2016			leden 2017				únor 2017				březen 2017				duben 2017				květen 2017				červen 2017				červenec 2017				
					2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393																																
	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393																																
999	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393																																
1	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady	01.01.17	31.07.17	100 000																																
2	Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s	15.12.16	31.07.17	6 018 234																																
3	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika	01.01.17	14.07.17	727 519																																
4	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Odběrné plyno	01.03.17	14.07.17	142 037																																
5	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění	01.01.17	14.07.17	1 106 556																																
6	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac	01.01.17	14.07.17	696 999																																
7	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac	01.04.17	14.07.17	154 095																																
8	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Technologie st	17.05.17	14.07.17	1 155 541																																
9	Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika	09.02.17	14.07.17	729 941																																
10	Objekt: SO 02 Oplocení	20.05.17	14.07.17	107 111																																
11	Objekt: SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy	01.06.17	14.07.17	189 360																																
Cena za měsíc					443 060			1 224 587				1 204 503				1 463 484				1 313 686				1 827 765				2 225 358				1 424 950				
Cena za čtvrtletí					443 060			3 892 574												5 366 810				1 424 950												
Cena za rok					11 127 393																															

Harmonogram stavby :

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice

40745 Kytlice 11

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	prosinec 2016	leden 2017	únor 2017	březen 2017	duben 2017	květen 2017	červen 2017	červenec 2017
	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393	443 060	1 224 587	1 204 503	1 463 484	1 313 686	1 827 765	2 225 358	1 424 950
	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393	443 060	1 224 587	1 204 503	1 463 484	1 313 686	1 827 765	2 225 358	1 424 950
999	Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava	15.12.16	31.07.17	11 127 393	443 060	1 224 587	1 204 503	1 463 484	1 313 686	1 827 765	2 225 358	1 424 950
1	Objekt: Vedlejší a ostatní náklady	01.01.17	31.07.17	100 000		14 570	13 245	15 232	13 245	15 232	14 570	13 907
2	Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s	15.12.16	31.07.17	6 018 234	443 060	812 277	738 434	849 199	738 434	849 199	812 277	775 355
3	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika	01.01.17	14.07.17	727 519		114 324	103 931	119 521	103 931	119 521	114 324	51 966
4	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Odběrné plyno	01.03.17	14.07.17	142 037				33 335	28 987	33 335	31 886	14 494
5	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění	01.01.17	14.07.17	1 106 556		173 887	158 079	181 791	158 079	181 791	173 887	79 040
6	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac	01.01.17	14.07.17	696 999		109 528	99 571	114 507	99 571	114 507	109 528	49 786
7	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac	01.04.17	14.07.17	154 095					41 092	47 256	45 201	20 546
8	Objekt: SO 01 Stávající objekt MŠ Technologie st	17.05.17	14.07.17	1 155 541						295 604	591 207	268 730
9	Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika	09.02.17	14.07.17	729 941			91 243	149 899	130 347	149 899	143 381	65 173
10	Objekt: SO 02 Oplocení	20.05.17	14.07.17	107 111						21 422	58 911	26 778
11	Objekt: SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy	01.06.17	14.07.17	189 360							130 185	59 175
	Cena za měsíc				443 060	1 224 587	1 204 503	1 463 484	1 313 686	1 827 765	2 225 358	1 424 950
	Cena za čtvrtletí				443 060		3 892 574			5 366 810		1 424 950
	Cena za rok				443 060				10 684 333			