



KUMSP00RKXJ6



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
01255/2017/IM	2018	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

číslo objednatele: 01255/2017/IM

č. Zhotovitele: FIRESTA: 10/2017

EUROVIA CS: 030217M0062 / 1847.7208227MPL

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci
a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost „FIRESTA+ECS – Silnice II/647“

se sídlem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., odštěpný závod Ostrava, Palackého 105,
702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Správce**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102043465/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Mohler, tel.: 596 136 057

(Společník 1 nebo Správce)

Společník 2

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupena: Ing. Janem Klimšou, dle plné moci, ředitelem závodu Ostrava

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(Společník 2 nebo Další společník)

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 01255/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se silnicí I/11“ (dále jen „dílo“). Dne 8. 9. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se upravovala lhůta plnění a současně došlo k navýšení ceny, a to v souvislosti se zřízením provizorní tramvajové zastávky a náhradním provozem tramvajového pendlu.
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	2.272.200,47 Kč
DPH 21 %	477.162,10 Kč
cena celkem vč. DPH	2.749.362,57 Kč
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH 136.303.051,40.Kč

DPH 21 % 28.623.640,79 Kč

cena celkem vč. DPH 164.926.692,19 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.”

4. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 200 dnů“ se nahrazuje textem „do 341 dnů“. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení díla včas, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle sankčních ujednání smlouvy.
5. V čl. IV odst. 3 se ruší text „Přes výše uvedené však platí, že stavba musí být provedena v jedné stavební sezóně, tj. v rámci jednoho kalendářního roku s tím, že stavební sezóna se předpokládá v měsících březen až listopad.”.
6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/2543 ze dne 9. 1. 2018

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 19 .01. 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



V Brně dne: 10. 1. 2018

za zhotovitele

**Společnost „FIRESTA+ESC – Silnice
II/647“**



firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



EUROVIA VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Inženýring, projektování, stavba, závod Ostrava
Václavská 698/17
718 00 OSTRAVA 18

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
EUROVIA CS, a.s.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]		[Kč]		[Kč]	
Vedlejší a ostatní náklady	5 922 499,29		1 243 724,85		7 166 224,14	
Vozovka	39 368 460,64		8 267 376,73		47 635 837,37	
Most ev. č. 647-028..3 – podchod pro pěší nad spojnicí ul. Tylova a Starobělská na ul. Plzeňská v Ostravě	532 288,00		111 780,48		644 068,48	
Most ev. č. 647-029..3 – přemostění vodovodu na ul. Plzeňská v Ostravě - Zábřehu	101 507,63		21 316,60		122 824,23	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní	1 469 324,12		308 558,07		1 777 882,19	
Most ev. č. 647-031..3 – podchod pod ul. Plzeňskou v Ostravě – Zábřehu na ul. Dolní – neuznatelné položky	103 935,26		21 826,40		125 761,66	
Most ev. č. 647-033..2 – podchod pro pěší u ul. Hulvácké	566 361,61		118 935,94		685 297,55	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-030..3 na ul. Plzeňské přes ul. Výškovickou v Ostravě	51 707 165,81		10 858 504,82		62 565 670,63	
Rekonstrukce mostu ev. č. 647-032..1 na ul. Plzeňské v Ostravě - Zábřehu	33 177 636,55		6 967 303,68		40 144 940,23	
Provizorní zastávka Hulvácká	1 081 672,02		227 151,12		1 308 823,14	
Přejezd tramvajového pásu vč. Přeložky kabelů DPO	2.272.200,47		477.162,10		2.749.362,57	
Cena díla celkem	136.303.051,40		28.623.640,79		164.926.692,19	

firesta

STA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 - 602 00 ERNO
IČO: 253 17 623 - DIČ: CZ25317628