

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě č. SML/1112/17**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel – příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

a

**Zhotovitel – příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.**

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

27764613

CZ27764613

Ing. Pavel Kurečka, jednatel

Ing. Kateřina Kurečková, jednatelka

Ing. Pavel Kurečka

Ing. Kateřina Kurečková

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Důvodem změny smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru jsou doposud neukončená jednání s vlastníky inženýrských sítí dotčených stavbou. Z tohoto důvodu se mění:

- termíny plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
  - o Z důvodu významného nesouladu písemného stanoviska vlastníka inženýrské sítě o místě jejího uložení se skutečností, která ovlivňuje umístění dalších inženýrských sítí, je nutné termín odevzdání jednotlivých částí PD posunout o 3 měsíce.
- termíny plnění inženýrské činnosti
  - o Posun termínů o 3 měsíce z důvodu viz výše.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“**

#### **bod 1. „Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace“ a bod 2. „Termín plnění inženýrské činnosti“**

se ruší a nahrazuje:

#### **1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- a) zpracování a předání 1 paré DÚR **do 19. 4. 2018**
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **do 28. 9. 2018**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP **do 19. 12. 2018**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 28. 6. 2019**

#### **2. Termíny plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 28. 9. 2018**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 28. 6. 2019**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.  
Ing. Pavel Kurečka  
jednatel

.....  
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s. r. o.  
Ing. Kateřina Kurečková  
jednatelka