

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 160 063 uzavřené dne 19. 4. 2016 mezi níže uvedenými účastníky (smluvními stranami) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „Objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 1504.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. III. Předmět Smlouvy

se mění rozsah předmětu plnění Zhotovitele, a to z důvodu dodatečných a neprovedených prací a dodávek ve specifikaci dle položkových rozpočtů Zhotovitele, které tvoří, vč. změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nedílnou součástí – Přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. V čl. IV. Doba a místo plnění

se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení

dnem podpisu Smlouvy

Dokončení

24. 10. 2016

Původní časový harmonogram - Příloha č. 3 Smlouvy se uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým časovým harmonogramem – Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Důvodem změny termínu dokončení díla je Objednateltem pozdržená přejímka staveniště, a to v plném rozsahu o 48 dnů.“

3. V čl. V. Cena za dílo

v odst. 1 se z důvodu změny v rozsahu předmětu plnění Zhotovitele mění i Cena díla, a to takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH dle základní Smlouvy	7 998 700,-	----	7 998 700,-
DPH	1 679 727,-	----	1 679 727,-
Cena dle základní Smlouvy vč. DPH	9 678 427,-	----	9 678 427,-
Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy celkem bez DPH	214 061,48	----	214 061,48
DPH	44 952,91	----	44 952,91
Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy celkem vč. DPH	259 014,39	----	259 014,39
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY	8 212 761,48	----	8 212 761,48

„Nemocnice ve Frýdku-Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“

DPH CELKEM	1 724 679,91	----	1 724 679,91
CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY	9 937 441,39	----	9 937 441,39

Položkový rozpočet (Souhrnný rozpočet stavby) – Příloha č. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položkové rozpočty dodatečných a neprovedených prací vč. ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy).

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 19. 4. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – položkové rozpočty, ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (změny dle Dod. č. 1 ke Smlouvě)
- Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavby (aktualizace k 26. 8. 2016)

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Pavel Mrhač, jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

MORYS s.r.o.

