

Čj: MULA 223/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 26154/2017 ze dne 14.09.2017
(dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1080015329/0800
zastoupení: Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné
moci
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Řezníček

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank. spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2111720157/2700.
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2017 smlouvu o dílo čj. MULA 26154/2017, jejímž předmětem je stavba
„Lanškroun, ul. Rybniční – stavební úpravy“ (dále jenom „smlouva“).
2. Dne 21.12.2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se změnil termín dokončení a předání stavby sjednaný v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení stavby sjednaného v čl. I. odst. 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
4. Dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo mělo být dílo dokončeno dne 10.01.2018. Dílo nebude k uvedenému termínu dokončeno a předáno.
5. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání stavby, a to do **09.02.2018.**
6. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou objektivní překážky bránící plynulosti výstavby, zejména nevhodné klimatické podmínky v zimním období.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu s dodatkem č. 1 a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 19/RM/2018 ze dne 08.01.2018.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Hradci Králové dne

V Lanškrouně dne

.....
M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města