

# DODATEK Č.1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podepsané dne 17.12.2015 na stavební akci

## „UK – 1. LF – Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5“,

číslo smlouvy objednatele: 2015L-0055

číslo smlouvy zhotovitele: 14/2015

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**Univerzita Karlova,**

Ovocný trh 560/3-5, Praha 1,

PSČ 116 36

**týká se**

**součástí: 1. lékařská fakulta**

**Kateřinská 32/1660, Praha 2, PSČ 121 08**

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických:

xxx, vedoucím technicko-provozního oddělení

IČO: 00216208      DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

**Rekomont a.s.**

Se sídlem: Praha 9 – Hloubětín,

Kbelská 581,

PSČ 190 00 Praha 9

Zastoupen ve věcech smluvních:

xxx, generálním ředitelem

Zastoupen ve věcech technických:  
xxx, výrobním ředitelem  
IČO: 00499838            DIČ: CZ 00499838  
ID datové schránky: axjfzsk,  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,  
sp. zn.: B, 74  
Bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle čl. 12. odst. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 2015L-0055, č. zhotovitele: 14/2015 (dále jen „smlouva o dílo“) tento

### **Dodatek č. 1,**

kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo.

#### **1.**

**1.** Do článku **2. Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový **odst. 6**, který zní takto:

**6. a)** Předmětem smlouvy o dílo a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „**UK – 1. LF – Stavební úpravy komunikací a zřízení výtahu v objektu U Nemocnice 5**“, jejichž potřeba vznikla ve smyslu § 23 odst. 7 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by to způsobilo závažnou újmu objednateli jako zadavateli a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Nezbytnost dodatečných stavebních prací je potvrzena technickým dozorem objednatele, projektantem stavby vykonávajícím autorský dozor a každý změnový list popisující dodatečné stavební práce obsahuje těmito osobami potvrzené zdůvodnění a je. v souladu se zápisy ve stavebním deníku a zápisy z kontrolních dnů.

**b)** Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 – č. 17, vypracovaných dle čl. 2 odst. 1 a odst. 4 a čl. 3 odst. 5 smlouvy,

které tvoří jako příloha č. 6/1 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 k ní.

c) Jedná se o následující členění těchto dodatečných stavebních prací:

<b>číslo ZL</b>	<b>číslo zápisu z kontr. dnu a předmět ZL</b>
ZL1	8.2.1. Sanace suterénního zdiva - injektážní clona
ZL2	8.2.2. Ruční výkop drenáže při objektu U Nemocnice 5
ZL3	8.2.3. Ruční výkop zapuštěl. části výtahové šachty
ZL4	8.2.4. Odkop ohradní zdi - Salmovská ulice
ZL5	8.2.6. .Vyztužení opěrné zídky - vstup do trafostanice
ZL6	8.2.7. Konstrukční změna založení výtahové šachty
ZL7	8.2.9. Změna dlažby z kostek - označ. park. stání
ZL8	8.2.10. Výměna zemnicí sítě trafostanice a bleskosvodu
ZL9	8.2.12. Doplnění armatur na odbočky stoupaček UT
ZL10	8.2.14. Ovládání výtahové kabiny čtečkami karet
ZL11	8.2.15. Odbourání vyčnívajícího základového zdiva
ZL12	8.2.16. Odsekání cement. stěrky - příprava podkladu pro sanační omítku nadzákladového zdiva
ZL13	8.2.17. Instalace odvodň. žlabu za vjezdovými vraty
ZL14	8.2.18. Doplnění SLP (slaboproudých) rozvodů
ZL15	8.2.19. Úprava výtahové kabiny - svodidla a dlažby
ZL16	8.2.20. Změna zatřídění výkopů pro kanal. tř. V - VI
ZL17	8.2.21. Bourání a zásyp podzemních objektů v souvislosti s přípravou souvrství dlažby

Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcných a cenových položkových soupisech prací uvedených ve změnových listech č. 1 až 17, které tvoří jako příloha č. 6/1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## **2.**

Do článku **2. Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový **odst. 7**, který zní takto:

**7. a)** Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve změnových listech č. 18 – č. 22 vypracovaných dle čl. 2. odst. 1. a odst. 4. smlouvy o dílo, které tvoří jako příloha č. 7/1 nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**b)** Jedná se o následující členění těchto neprovedených stavebních prací:

<b>číslo ZL</b>	<b>číslo zápisu z kontr. dnu a předmět ZL</b>
-----------------	---

ZL18	8.2.1. Sanace suterénního zdiva - injektážní clona
ZL19	8.2.2. Ruční výkop drenáže při objektu U Nemocnice 5
ZL20	8.2.3. Ruční výkop zapušť. části výtahové šachty
ZL21	8.2.7. Konstrukční změna založení výtahové šachty
ZL22	8.2.20. Změna zatřídění výkopů pro kanal. tř. V — VI

### 3.

**Článek 3 Cena díla, odst. 2. se mění a zní takto:**

2. Cena díla je členěna takto:

	ROZDĚLENÍ			
	CELKEM	INVESTICE	NEINVESTICE	
Cena bez DPH	7 917 900,46	7 898 552,96	19 347,50	Kč
sazba DPH	21	21	21	%
výše DPH	1 662 759,10	1 658 696,13	4 062,97	Kč
Cena celkem s DPH	9 580 659,56	9 557 249,09	23 410,47	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí **9 580 659,56 Kč** t.j. slovy: devětmilionůpětsetosmdesátisícšestsetpadesádevětkorunčeskýchpadesátšesthaléřů  
Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. Cena je stanovena na základě původní cenové nabídky a dále na základě souboru změnových listů č. 1-22, které tvoří jako přílohy č. 6/1 a č. 7/1 nedílnou součást smlouvy ve znění dodatku č. 1 k ní.

Podkladem pro členění ceny díla na investiční a neinvestiční prostředky a fakturaci je položkový rozpočet, který jako příloha č. 1/1 tvoří nedílnou součást smlouvy ve znění dodatku č. 1 k ní a změnové listy č. 1-22, které tvoří přílohy č. 6/1 a č. 7/1 dodatku č. 1 k ní.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a změnových listech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle nabídky zhotovitele jakožto dodavatele dodatečných stavebních prací. Jednotlivé Změnové listy č. 1-17 jsou

vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy o dílo. Nabídka zhotovitele byla projednána v jednacím řízení bez uveřejnění dle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena neprovedených prací byla stanovena po projednání se zhotovitelem. Jednotlivé Změnové listy č. 18-22 jsou vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy o dílo.

#### 4.

##### Uveřejňovací doložka

Název **článku 12.** se mění a nově zní **Závěrečná ustanovení, uveřejňovací doložka** a doplňuje se do něj nový odst. 15., který zní takto:

15. a) Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění).

b) Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo a dodatek č.1 k ní podléhají povinnému uveřejnění a že dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

c) K uveřejnění této smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní se zavazuje objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. s tím, že nebude-li smlouva takto uveřejněna do 20 dní od jejího uzavření, je druhá smluvní strana povinna zajistit její uveřejnění sama. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly vzájemně informovány o uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 k ní zasláním potvrzení správce Registru smluv o provedení operace (uveřejnění smlouvy a dodatku). Potvrzení se zasílá:

- obligatorně na volitelnou el. adresu:

xxx a

xxx,

- fakultativně do datové schránky smluvní strany v případě, že smluvní strany vyplní v příslušné rubrice metadat záznamu v Registru smluv ID datové schránky smluvní strany.

d) V souladu se z. č. 111/1998 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2016, se od téhož dne název objednatele Univerzity Karlovy v Praze mění a zní nadále Univerzita Karlova. Ostatní identifikační údaje objednatele zůstávají beze změny.

#### 5.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho vyhotoveních.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis a dále výslovně prohlašují, že jsou vázány obsahem Smlouvy o dílo ze dne 17.12.2015, jejíž jednotlivá ustanovení nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je souhrn Změnových listů č.1-č.17 obsahující oceněný výkaz výměr dodatečných stavebních prací - příloha 6/1 a souhrn Změnových listů č.18-22 obsahující soupis neprovedených prací – příloha č.7/1. Celkový přehled Změnových listů je obsažen v příloze 8/1.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 5/1 Platební plán, která nahrazuje přílohu smlouvy o dílo č.5 Platební plán.

V Praze dne 12.10.2016

V Praze dne 29.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Eva Soubustová, MBA  
tajemnice 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze

.....  
xxx  
generální ředitel  
Rekomont, a.s.