

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.6.2017, jejímž předmětem je  
„PNP - Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby“

---

**OBJEDNATEL:** Památník národního písemnictví  
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany  
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem  
IČO: 00023311  
DIČ: CZ00023311  
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) technických Milan Kerekanič, vedoucí OTS  
email: [kerekanic@pamatnik-np.cz](mailto:kerekanic@pamatnik-np.cz)  
b) smluvních Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  
a

**ZHOTOVITEL:** KONSIT a.s.  
Půlkruhová 20, 160 00 Praha 6  
zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.  
IČO: 18630197  
DIČ: CZ18630197  
zapsán v obchodním rejstříku při MS v Praze, oddíl B, vložka 752

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na této změně Smlouvy:

1. Předmět díla dle článku **II. Dílo** se rozšiřuje o vícepráce spočívající:

- v provedení zazdívek otvorů v objektu SO.017 dle **přílohy č.1** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 01.
- v odstranění dřevokazné houby dřevomorky domácí z objektu SO.017 dle **přílohy č.2** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 02.
- v provedení úprav vzniklých jinou skladbou stropních konstrukcí v objektu SO.017 než je uvedeno v projektové dokumentaci dle **přílohy č.3** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 03.
- v provedení ochrany konstrukcí a zařízení provedených v rámci předchozí etapy v objektu SO.017 dle **přílohy č.4** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 04.
- v odstranění ruderálního porostu v okolí objektu SO.017 dle **přílohy č.5** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 05.
- v odstranění holubího trusu z objektu SO.017 dle **přílohy č.6** tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 06

- v provedení bezpečnostního prořezání stávající vrby v okolí objektu SO.017 dle přílohy č.7 tohoto dodatku – Změnového listu č. ZL 07.

2. Článek IV. Místo a doba plnění, odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

2. Dodavatel se zavazuje, že:

- a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od protokolárního předání staveniště – 4.7.2017,
- b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426 kalendářních dnů) + 61 kalendářních dní od předání staveniště dodavateli.
- c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

Důvodem k posunu termínu předání a převzetí řádně dokončeného díla je odstranění dřevokazné houby dřevomorky domácí ze stavebních konstrukcí na základě znaleckého posudku s ohledem na funkci rekonstruovaného objektu, který má sloužit jako depozitář.

3. Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o **3.451.781,15,-Kč** bez DPH, tj. vzhledem k tomu se článek V. **Cena díla, odst. 1.** nahrazuje tímto textem:

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

Cena díla bez DPH	97.670.715,36 Kč
DPH	20.510.850,23 Kč
Celková výše ceny včetně DPH	118.181.565,59 Kč

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 01
- Příloha č. 2 – Změnový list č. ZL 02
- Příloha č. 3 – Změnový list č. ZL 03
- Příloha č. 4 – Změnový list č. ZL 04
- Příloha č. 5 – Změnový list č. ZL 05
- Příloha č. 6 – Změnový list č. ZL 06
- Příloha č. 7 – Změnový list č. ZL 07
- Příloha č. 8 – Časový harmonogram výstavby

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 29.1.2018

V Praze dne 25.1.2018

Mgr. Zdeněk Freisleben  
ředitel  
Památník národního písemnictví

Ing. Jaromír Podborský  
člen představenstva  
KONSIT a.s.

