

Zpracování projektových dokumentací II.

II/373, III/37445 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9- DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Číslo smlouvy objednatele: 430/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 987/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 420/2017

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1405/2017

Ev. č. VZ: 638478

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

**II/373 Jedovnice – Křtiny- Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze

IČO 27338614
oddíl C, vložka 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) se dále dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Další nutná koordinace se zhotovitelem. Jedná se o okolnosti zjištěné na základě požadavků plynoucích z IČ, především o změně, která byla vyvolána na základě vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor ŽP, který se věnuje CHKO Moravský kras – migraci obojživelníků, kdy bylo nutné do PD ještě dodatečně zpracovat migrační koridor, který leží u Arboreta Křtiny a u rybníků směr Křtiny.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a IČ.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, průzkumy a studie	do 15.5.2017
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ, mimo SP, 70 % z IČ, dendrologický průzkum	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná DUR/DSP - pouze SP, 70 % z IČ, dendrologický průzkum	do 15. 2. 2018
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 40 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla - DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP, IČ - **mimo** SP, 70 % z IČ a dendrologický průzkum, druhá bude vystavena pro část díla - DUR/DSP - **pouze** SP, 70 % z IČ a dendrologický průzkum, třetí bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 12.01.2018

V Brně, dne 12.01.2018



KAP ATELIER

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje