

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 11 s názvem
„Silnice III/2876 Rádlo, rozšíření komunikace“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016264/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 11 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ a dne 16. 10. 2017 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 405 dnů od podpisu smlouvy.
3. Dne 12. 1. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 1. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit práce obstarání pravomocného územního rozhodnutí z důvodu průtahů při získání souhlasů se stavbou od soukromých vlastníků pozemků p.p.č. 176/2, 197/1 a 198 v kat. území Rádlo [738085]. Všechny výše uvedené subjekty byly seznámeny s problematikou a požádány o vyjádření a souhlasy v období 20. 6. 2017 - 28. 6. 2017 a následně znovu 9. 11. 2017, avšak i přes intenzivní urgence zhotovitele, nedošlo do dnešního dne k jejich získání.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) se mění takto:
 - obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu):
nejpozději do 495 dnů od podpisu smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 23.1.2018

V Nelahozevsi dne 23.1.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.
Ing. Petr Kobza
jednatel