

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-64822590257/0100

dále jen "(objednatel)"

a

AF-CITYPLAN, s. r. o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 1

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek, CSc., generální ředitel a jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

dále jen "(zhotovitel)"

takto:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2015 Smlouvu o provedení projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací IROP" část 3 - pro investiční akci "Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov", dne 26. 8. 2016 Dohodu o narovnání, dne 29. 8. 2016 Dodatek č. 1 a dne 5. 10. 2017 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je nutnost prodloužení termínu pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a předání finální verze DSP/PDPS kvůli neukončenému majetkoprávnímu vypořádání.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon").
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 zákona.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1, odrážka 5 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DÚR, nejpozději do 31. 12. 2017,"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného územního rozhodnutí, nejpozději do 90 dnů od ukončení majetkoprávní činnosti,

obstarání pravomocného stavebního povolení včetně předání finální verze DSP/PDPS, nejpozději do 180 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí, a to nejpozději do 15. 12. 2018".

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.



3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2470/17/RK ze dne 19. 12. 2017.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list.

V Liberci dne 30. 1. 2018

V Praze dne 23. 1. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana

.....
Ing. Ivo Šimek, CSc.
generální ředitel a jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 29. 11. 2017		
Název akce: Silnice II/290 Roprachtice - Kořenov				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum: 29. 11. 2017				
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění		
Původní řešení dle smlouvy o dílo:				
Dle Dodatku č. 2 z 5. 10. 2017 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015 ze dne 10. 9. 2015 je termín obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR“) nejpozději do 31. 12. 2017				
Předmět změny:				
Termín pro obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DUR.				
Původní termín: Obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DÚR, nejpozději do 31. 12. 2017.				
Nový termín: Zajištění vydání územního rozhodnutí včetně předání finální verze DÚR, nejpozději do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní činnosti. Zajištění vydání stavebního povolení včetně předání finální verze dokumentace DSP/PDPS, nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna se týká posunu termínu obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Důvodem pro posun je nutnost zajistit majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou.				
Zdůvodnění:				
Zhotovitel ve snaze zajistit kladný průběh majetkoprávního vypořádání uspořádal celkem 8 veřejných projednání, na které pozval veškeré dotčené vlastníky. Zároveň vlastníky kontaktoval telefonicky i písemně s vysvětlením o jakou stavbu se jedná a jak se tato stavba dotýká jejich pozemků. Rovněž byl zaslán formulář s vyjádřením ne/souhlasu k této stavbě a informací, že zhotovitel v případě zájmu rád poskytne doplňující informace.				
Přes tuto veškerou snahu bohužel zatím zhotovitel není schopen zajistit kompletní majetkoprávní přípravu nutnou pro podání žádosti o územní rozhodnutí.				

Počet připojených listů specifikací: 0	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Příloha:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	5. 12. 2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu:</p> <p>Předmět změny: Termín obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna termínu se týká zajištění vydání územního rozhodnutí včetně předání finální verze DÚR a zajištění vydání stavebního povolení včetně předání finální verze dokumentace DSP/PDPS. Změna je vyvolána zejména průtahy při zajištění majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni co do kvality, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace veřejné zakázky pro celé dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Obstarání pravomocného územního rozhodnutí včetně předání finální verze DÚR, nejpozději do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní činnosti. Obstarání pravomocného stavebního povolení včetně předání finální verze dokumentace DSP/PDPS, nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil: