

203/15

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku
„UK- PřF- Přístavba knihovny Hlavova 8“

Číslo smlouvy zhotovitele
102080_U.4390_01/2014

Číslo smlouvy objednatele
549/14

Smluvní strany

Zhotovitel			Objednatel	
Název sdružení¹	Nabídka není podávána sdružením		Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta	
Název zhotovitele	Prvý člen sdružení	Druhý člen sdružení		
	UNISTAV a.s.			
Se sídlem:	Brno, Příkop 838/6, 604 33, Brno		Sídlo fakulty:	Albertov 6, Praha 2. 128 43
Zastoupen:	Martinem Řehůrkem, MBA		Zástupce:	prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Funkce:	Členem představenstva		Funkce:	děkan fakulty
Kontaktní osoby:	Ing. Adam Koňarik		Kontaktní osoby:	Ing. Pavel Sittek
Funkce:	obchodní ředitel		Funkce:	Vedoucí OSBI
Tel.:			Tel.:	
Email:			Email:	
IČ:	005 31 766		IČ:	00216208
DIČ:	CZ 005 31 766		DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka RgB40			do OR nezapsán
Bank. spojení:	Oberbank AG pobočka ČR,		Projekt	UK- PřF- Přístavba knihovny Hlavova 8

dále též „Smluvní strany“

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nutnosti provést práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, vzniklých vyvolanou změnou zajištěné stavební jámy.

U zhotovitele dochází ke změně čísla účtu, tak jak je výše v záhlaví uvedeno, tj. na Oberbank AG pobočka ČR, 3000004275 / 8040.

Část I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 5.1.2015 (dále jen „smlouva o dílo“):

- a) Odstavce 1 a 2 v Článku 1 s názvem „Základní doba plnění“ v Části V. s názvem „Doba a místo plnění“ smlouvy o dílo znějí:
- 1) *Dílo s výjimkou zajištění zkoušek, které nelze z klimatických důvodů provést před předáním Díla, bude provedeno do 19,5 měsíců od předání staveniště pro stavební objekt SO 02. Doba provádění se prodlužuje o 45 dní oproti uzavřené SoD dle ZL.č.1, který tvoří přílohu č.1, na dobu 19,5 měsíce.*
 - 2) *Přílohou č. 2 této smlouvy je aktualizovaný obecný harmonogram. Smluvní strany vypracují harmonogram stavebních prací v souladu s částí XVI Provádění Díla, článek 2, v němž budou uvedeny termíny pro vybudování jednotlivých fází Díla, termíny vybudování uzlových bodů a další dílčí termíny zhotovování Díla. Podrobné termíny a upřesnění technických podmínek zhotovování Díla budou uvedena ve stavebním deníku nebo sjednána na kontrolním dnu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.“*
- b) Odstavec 1 v Části X. s názvem „Cena díla“ smlouvy o dílo zní:
- „Cena díla se skládá z ceny uvedené ve smlouvě o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku a z ceny uvedené v odsouhlaseném změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č.1.*
- | | |
|---|---------------------------------|
| <i>Cena díla dle Smlouvy o dílo</i> | <i>25.965.412 Kč</i> |
| <i>ZL č.1</i> | <i>2.917.065 Kč</i> |
| <i>Cena celkem dle dod. č.1 bez DPH</i> | <i>28.882.477 Kč</i> |
| <i>DPH 21%</i> | <i>6.065.320,17 Kč</i> |
| <i>Cena celkem dle dod.č.1 vč. DPH</i> | <i>34.947.797,17 Kč“</i> |
- c) Odstavec 1) článku 7 v části XVI. s názvem „Provádění díla“ se upravuje a zní takto:

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště jeden stavební deník pro všechny objekty, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

Část II.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Přílohou č.1 tohoto dodatku je změnový list č.1

Přílohou č.2 tohoto dodatku je obecný harmonogram provádění prací.

V Praze dne 02-06-2015

V Brně dne

objednatel

.....
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

Martin Řehůřek, MBA,
člen představenstva společnosti
UNISTAV a.s.

UNIVERZITA KARLOVA v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6. 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK-1

Změnový list

OZNÁMENÍ č. :

001

Komu: **UK – PřF – Hlavova 8** Od: Unistav a.s.

Datum:

Odesláno:

Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně:



E-mail:

Předmět změny: změna založení stavební jámy

Dotčené místo : objekt SO03/SO02

Odkaz na výkresy. : zajištění stavební jámy z 01/2015

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci : změna založení stavební jámy 02/2015

Odkaz na jinou část smlouvy :

NÁVRH:

Na základě provedených sond základových konstrukcí okolních objektů, bylo přepracováno zajištění stavební jámy objektu SO03 viz projektová dokumentace : ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY z 01/ 2015.

Zhotovitel:

Datum: 26.5.2015

Projektant:

Datum: 26.5.2015

TDI:

Datum: 26.5.2015

Objednatel :

Datum:

02 - 06 - 2015

Příloha změny č. 001 – textová část

Název: ZMĚNA ZALOŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY SO03

1. Vyjádření zhotovitele:

Na základě provedených sond základových konstrukcí okolních objektů, bylo přepracováno zajištění stavební jámy objektu SO03 viz projektová dokumentace : ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY z 01/ 2015.

2. Vyjádření projektanta:

3. Vyjádření objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno

Podpis

Za projektanta:

Jméno

Podpis

Za objednatele:

Jméno

Podpis

TDI:

Jméno

Podpis

V Praze dne: