



**Dodatek č. 1 (042754/1)
ke Smlouvě o dílo č. 042754**

Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických, zápisů do deníku, předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **VAE CONTROLS, s.r.o.**
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 6037
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 373792733/0300
IČO: 48390470
DIČ: CZ48390470
zastoupen: Ing. Leo Matlochem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zápisů do deníku			
předání a převzetí díla			

dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)
--

(dále též jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „smluvní strany“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2017 Smlouvu o dílo č. 042754 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 042754/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je vynucená změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly původně nezjistitelné okolnosti uvedené v Příloze č. 1 mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byly vypracovány samostatné změnové listy charakterizující změny rozsahu Díla, které jsou podkladem a tvoří součást tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené v protokolu o změnovém řízení, jež je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.2. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání víceprací specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4 a jejich přílohách.
- 3.4. Změnový list č. 1 tohoto dodatku zároveň stvrzuje rozsah Zhotovitelem provedených méněprací, o které se snižuje Cena díla sjednaná ve smlouvě a smluvní strany tímto dodatkem stvrzují změnu Ceny díla.
- 3.5. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce a zároveň se snižuje o cenu méněprací.

Cena za méněpráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:
212 900,- Kč (slovy: *dvěstědvánácttisícdevětset korun českých*) bez DPH.

Cena za vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:
375 458,- Kč (slovy: *třístasedmdesátpěttisícčtyřístapadesátosm korun českých*) bez DPH.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě, viz čl. 4 odst. 4.1, se mění a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **2 702 558,- Kč** (slovy: *dvamilionysedmsetdvatisícpětsetpadesátosm korun českých*). Faktura Zhotovitele (k vyúčtování Ceny díla) musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8. VOP.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 (042754/1) ke smlouvě o dílo č. 042754
„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“

VŘ 143/17/OCN

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.4. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 5. 12. 2017 včetně Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

V Praze dne: 10 -01- 2018

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Mg
pře

Ing. Ladislav
člen předsta

V Ostravě dne: 18. 1. 2018

Za Zhotovitele
VAE CONTROLS, s.r.o.

VAE CONTROLS, s.r.o.
osm. J. Gagarina 2701
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA
140

jednate

Protokol o změnovém řízení

Datum
5.12.2017

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	042754 z 29.9.2017	042754 z 29.9.2017
Název a sídlo:	VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 Ostrava	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice “ Inv. čís. akce: 720018		
Popis změny		
Doplnění: 1. Snížení ceny CPU 2. Doplnění kabeláže pro ovládání a napájení nových servoarmatur 3. Nová kabeláž protlakem pro ASŘ včetně kabelové trasy - od výdejních lávek do nové serverovny 4. Indikace zaplavení jímky ČS 221a		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☒ OBJEDNATEL ☐ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☐ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☒ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☒ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☐ Změna podmínek stavby	D06 ☒ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☒ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☒ Řídící systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST +FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha: ZL č.1- 4, přehled změnových listů a opravený položkový VV zhotovitele		Datum 5.12.2017
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení


Datum
5.12.2017


Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	162.558,- Kč
Stávající cena díla:	2.540.000,- Kč
Nová cena díla:	2.702.558,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Zdeněk Kluch „Vedoucí projektu“	5.12.2017		Ing. Frank MAREK „vedoucí prací“	5.12.2017	

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	
Bc. Pavel procházka, VSKl Bělčice	☒ Ano ☐ Ne	5.12.2017	
Ing. Nedbal Petr	☒ Ano ☐ Ne	7.12.2017	
	☐ Ano ☐ Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY				
Objednatel			Zhotovitel	
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum
Ing. Polanka Václav Vedoucí odboru realizace investic	7.12.2017		Ing. Miroslav Veselý oprávněná osoba ve věcech smluvních podle SoD 042754	7.12.2017
Ing. Todt František Člen představenstva	7.12.2017			
Mgr. Duspěva Jan Předseda představenstva	07-12-2017			

Poznámky:

Přehled změnových listů				
změnový list č./objekt/popis	vystaven dne	změna ceny	schváleno dne	zamítnuto dne
celkem méněpráce		-212 900,00 Kč		
č. 1 snížení ceny za CPU	9.11.2017	-212 900,00 Kč	9.11.2017	
celkem vícepráce		375 458,00 Kč		
č. 2 doplnění ovládací a silnoproudé kabeláže pro servopohony od 191beláž od 238 -226	6.11.2017	65 000,00 Kč	6.11.2017	
č. 3 Nová kabeláž protlakem pro ASŘ	14.11.2017	269 148,00 Kč	14.11.2017	
č. 4 Indikace zaplavení jímky 221a	20.11.2017	41 310,00 Kč	20.11.2017	
Cena víceprací a méněprací		162 558,00 Kč		

V Praze dne 20.11.2017
VAE Controls, s.r.o.
Ing. Frank MAREK

V Praze dne 20.11.2017
ČEPRO a.s.
Ing. Kluch Zdeněk

Změnový list č.: 1

Akce

„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“

Inv. čís. akce: 720018

Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava

Objekt (dílní část akce): CPU

Předmět:

Vícepráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:
Ing. Frank MAREKSpolečnost
VAE ControlsDatum
9.11.2017

Podpis

CPU 6ES7414-3EM07-0AB0

Popis:

Snížení ceny po intervenci Ing. Nedbala.

Dopad na cenu : ano

Změna ceny (ve výši): 212.900 Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ano

Popis změny kvality: umožněné dálkové ovládání a

Schválil za objednatele Ing. Kluch Zdeněk

Datum
9.11.2017

Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	VAE Controls s.r.o.	9.11.2017	Ing. Marek
2.	ČEPRO, a.s.	9.11.2017	Ing. Kluch

Změnový list č.: 2

Akce

„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“

Inv. čís. akce: 720018

Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava

Objekt (dílčí část akce): VL – Bělčice (trasa VL- rozvodna NN a podstanice na obj. 221)

Předmět:

Vícepráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:
Ing. Frank MAREKSpolečnost
VAE ControlsDatum
6.11.2017

Podpis:

VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA

Doplnění kabeláže pro ovládání a napájení nových servoarmatur

ano

Popis:

Z důvodu nepřesně v PD č. č. 17022-DVZ z 3.5.2017 PIK s.r.o. za definovaného rozhraní mezi dodávkou od f. PIK s.r.o. a VAE Controls, s.r.o.

Jde o serva AUMA pro automatizaci výdejní lávky - dodané firmou PIK s.r.o., umístěných pod druhou lávkou.

Dopad na cenu : ano

Změna ceny (ve výši): 65.000 Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ano

Popis změny kvality: umožněné dálkové ovládání armatur

Schválil za objednatele Ing. Kluch Zdeněk

Datum
6.11.2017

Podp

Rozdělovník:

VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA

		datum	jméno	Podpis
1.	VAE Controls s.r.o.	6.11.2017	Ing. Marek	
2.	ČEPRO, a.s.	6.11.2017	Ing. Kluch	

Změnový list č.: 3

Akce

„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“⁶⁶

Inv. čís. akce: 720018

Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava

Objekt (dílčí část akce): VL a administrativní budova, Bělčice

Předmět:

Vícepráce

Počet stran 1

Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:
Ing. Frank MAREKSpolečnost
VAE ControlsDatum
14.11.2017

Podpis:


 VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA

Nová kabeláž protlakem pro ASŘ včetně kabelové trasy - od výdejních lávek do nové serverovny

doplněný a aktualizovaný rozpočet číslo

3PRO1700683-vesmir-171102_R2, pro realizaci akce

„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO,
a.s. Bělčice“

Popis:

Přepracována a detailně vyprojektována kabelová trasa od výdejní lávky číslo 2 do provozní budovy a ke Golemu je v položkách 38 až 59.

Dopad na cenu: ano

Změna ceny (ve výši): 269.148,- Kč

Dopad na termín: ne

Změna termínu:

Dopad na kvalitu: ano

Popis změny kvality: jediné možné řešení, do stávajícího kabelového kanálu z hlediska kvality nelze tuto ASŘ kabeláž uložit

Schválil za objednatele Ing. Kluch Zdeněk

Datum
14.11.2017


Podpis:

Rozdělovník:


		datum	jméno
1.	VAE Controls s.r.o.	14.11.2017	Ing. Marek
2.	ČEPRO, a.s.	14.11.2017	Ing. Kluch


 VAE CONTROLS, s.r.o.
nám. J. Gagarina 1
710 00 OSTRAVA
ČESKÁ REPUBLIKA

Změnový list č.: 4

Akce			
„Automatizace výdejního terminálu na skladu ČEPRO, a.s. Bělčice“			
Inv. čís. akce: 720018			
Zhotovitel: VAE Controls, s.r.o. nám. J. Gagarina, 233/1 Ostrava			
Objekt (dílní část akce): obj. 221a , Bělčice			
Předmět:			
Vícepráce			
Počet stran 1	Počet příloh : 1		
Vypracoval-jméno: Ing. Frank MAREK	Společnost VAE Controls	Datum 20.11.2017	Podpis: 
Indikace zaplavení jímky na obj. (ČS) 221 a - vibrační čidlo Ex			
Nabídka vypracovaná formou položkového rozpočtu číslo 3PRO1700683-vesmir-171115_vidlička			
Popis:			
Kabelová trasa s kabelem CMFM 5 G1,5, 72 m. Vibrační čidlo Ex d, -40 až +150°C, nerezové, 1"BSPP, relé, ATEX, délka 150 mm, konzola k vibračnímu čidlu a			
Dopad na cenu : ano	Změna ceny (ve výši): 41.310,- Kč		
Dopad na termín: ne	Změna termínu:		
Dopad na kvalitu: ano	Popis změny kvality: indikace netěsnosti technologie, zajištění mimořádné události		
Schválil za objednatele Ing. Kluch Zdeněk	Datum 20.11.2017	Podpis: 	

Rozdělovník:

		datum	jméno	
1.	VAE Controls s.r.o.	20.11.2017	Ing. Marek	
2.	ČEPRO, a.s.	20.11.2017	Ing. Kluch	