

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 22/P2020/956306/2017/1  
název akce: P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky  
uzavřené dne: 21.7.2017

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Kudrna**

IČO: 67245021

DIČ: CZ 6511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████5, email: ██████████

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 3

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „P 2020 – VN Třebušín – Centrum lesní pedagogiky“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **1 434 811,84 bez DPH.**

## II.

Zhotovitel na základě předchozího jednání probíhajícího od konce listopadu 2017 předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Na základě zjištění nevhodných základových podmínek, které vyvolaly nutnost změnit způsob zakládání objektu altánu spojenou s časovým prodlením při zajišťování změny projektové dokumentace a při zajišťování nezbytného materiálu pro stavbu, došlo k přesunu finančních prostředků původně plánovaných k fakturaci v roce 2017 do roku 2018.

Na změně finančního plnění ve věci založení pozorovatelný ptactva se smluvní strany nedohodly, a proto byl uvedený objekt ponechán k realizaci v roce 2017, čímž dochází k prodlení s jeho plněním na straně zhotovitele, které bude v souladu se smlouvou o dílo penalizováno.

## III.

Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje, harmonogram je platný k 31. 12. 2017. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30.1.2018

V Ústí nad Labem dne 26.01.2018



Přílohy:

Příloha č.1 – finanční a časová harmonogram

Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram

Roman Kudrna  
Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L

Lesy České republiky, s.p.  
P 2020 VN Třebušín  
Centrum lesní pedagogiky

Časový harmonogram stavby: REV II.

Název	Popis	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18
A	Příprava staveniště															
SO 01	Pozorovatelna vodního ptactva zakládání kce tesařské, nátěry kce truhlářské, klempířské dokončovací práce															
SO 02	Odpočinkový altán zakládání kce tesařské, nátěry kce truhlářské, klempířské dokončovací práce															
SO 03	Zábřana vjezdu															
SO 04	Stojan															
SO 05	Lávka															
SO 06	WC															
	Předání stavby															

Finanční harmonogram stavby:

Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18	Celkem
Měsíční předpoklad	25 200	0	48 000	0	110 000	70 000	0	110 000	190 000	250 000	240 000	120 000	100 000	28 176	143 486	1 434 862