

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/14 Třebovice, mosty ev.č.14 136 a 14-137; ISPROFIN 5001110007.26910	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací dochází k odstranění vozovkové vrstvy a následnému ohledání mostní konstrukce. Vzhledem ke zjištění, že rubová izolace mostní konstrukce je zcela zdegradovaná, dochází tak k nutnosti její odstranění a následnému očištění. Dále dochází k odstranění horní římsy, dle návrhu generálního projektanta, a to tak, že stávající konstrukce byla rozřezána a rozebrána. Dochází tak k přepracování RDS a ke změně tvaru levé římsy s niž souvisí zhotovení nové výztuže a provedení doplňkové diagnostiky.

Položky dotčené změnou:

2/02851. PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU +31 800 Kč

4/02911. OSTATNÍ POŽADAVKY – GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ +13 930 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	44 930,00	44 930,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	18. 01. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	18. 01. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	18. 01. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	22. 01. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	18. 01. 2018	po

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/14 Třebovice, mosty ev.č.14 136 a 14-137; ISPROFIN 500 111 0007.26910	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 181/1	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě stanoviska příslušného silničního úřadu tj. KrÚ Pk, ODSH dle zákona č. 13/1997, Sb. Ve znění pozdějších předpisů, nesmí být prováděny stavební práce v době režimu zimní údržby silnic a v době technologické přestávky výstavby. Z těchto důvodů budou stavební práce na výše uvedené stavbě přerušeny, dochází tak k navýšení na položkách dopravně inženýrských opatření.

Jedná se o položky:

1/02720 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGUL A OCHRAN DOPRAVY	+5 214,00 Kč
5/911CA9 - SVODIDLO BETON, ÚROVĚŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONT S PŘES	+32 460 Kč
8/914119 - DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEX – NÁJEMNÍ	+10 710 Kč
13/916119 - DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOST NÁJEM	+3 188,00 Kč
16/916159 - SEMAFOR PŘENOS SOUPRAVA – NÁJEM	+8 072,40 Kč
19/916319 - DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 – NÁJEM	+425,20 Kč
22/916349 - SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR. 2 – NÁJEM	+3 400,00 Kč
25/916719 - UPEVNĚNÍ KONSTR PODKLAD DESKA POD 28KG – NÁJEM	+3 610,00 Kč
28/916730 - UPEVNĚNÍ KONSTR STOJAN OCEL – NÁJEMNÍ	+3 610,00 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	70 691,20	70 691,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	18.01.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	18.01.2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	18.01.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum

22.01.2018

Zhotovitel

jméno

datum

18.01.2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/14 Třebovice, mosty ev.č.14 136 a 14-137; ISPROFIN 5001110007.26910	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/1	Číslo ZBV: 3.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 14-137		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací dochází k odstranění vozovkové vrstvy a následnému ohledání mostní konstrukce. Vzhledem ke zjištění, že rubová izolace mostní konstrukce je zcela zdegradovaná, dochází tak k nutnosti jejího odstranění a následnému očištění. Dále dochází k odstranění horní římsy, dle návrhu generálního projektanta, a to tak, že stávající konstrukce byla rozřezána a rozebrána. Dochází tak k přepracování RDS a ke změně tvaru levé římsy s níž souvisí zhotovení nové výztuže a provedení doplňkové diagnostiky.

Položky dotčené změnou:

01/014101 - POPLATKY ZA SKLÁDKU	36 944,58 Kč
04/11332 - ODSTR PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTME	21 196,12 Kč
08/123736 - ODKOP PRO STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR 1 ODVOZ DO 12KM	47 128,50 Kč
13/17120 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	2 172,07 Kč
27/333365 - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	72 012,21 Kč
30/45860 - VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU	389 058,75 Kč
41/626111 - REPROFILACE PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TL 10MM	34 703,49 Kč
42/626113 - REPROFILACE PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TL 30MM	4 564,06 Kč
43/711211 - IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	34 991,00 Kč
44/711212 - IZOLACCE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASF PÁSY	57 508,00 Kč
47/711509 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILNÍ	9 443,50 Kč
74/62662 - INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	12 956,00 Kč
73/631451 - CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	36 300,00 Kč
72/919134 - ŘEZÁNÍ BET KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	73 839,45 Kč
70/938551 - OČIŠTĚNÍ PLOCH STLAČ. VZDUCHM STĚN A RUBU KLENEB	4 140,10 Kč
71/93857 - BROUŠ BET KCÍ RUČNĚ OCEL KARTÁČEM PLOCHA 20%	4 489,20 Kč
69/967158 - BOURÁNÍ ZDIVA Z BET PROST PROKL KAM ODVOZ DO 20KM	29 752,80 Kč
26/333325 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽB DO C30/37	-42 079,16 Kč
66/06645 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	28 227,28 Kč

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-71 076,24	871 199,83	800 123,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	18.01.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	18.01.2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	18.01.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	22.01.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	18.01.2018	podpis
				Číslo